

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. nel Comune

di FRANCAVILLA FONTANA - Alloggi n. 60.

Legge 5/8/1978 n. 457 - Completamento III° Biennio

P.I. 008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

- Importo a base d'asta.....£. 2.194.087.500=

- Importo al netto del

ribasso d'asta del 5.66%.....£. 2.069.902.148=

CONTRATTO n. 6111 del 27/8/1984 registrato a Brindi-

si il 27/8/1984 al n. 4423 Mod. 1.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno nove

del mese di ottobre in Francavilla Fontana il sotto-

scritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità

di Direttore dei Lavori, unitamente all'Avv. Giovan-

ni DEGENNARO, legale rappresentante dell'Impresa EDI.

CO.M. s.r.l. da Bari, ed all'Ing. Filippo de CRISTO-

FARO, Direttore Tecnico dei lavori suddetti.

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

16/5/1984 che fissava l'ultimazione degli stessi p

per il giorno 7/9/1985;

- VISTO il verbale di sospensione n. 1 dei lavori in

data 7/6/1984;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori suddetti vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori.

Poichè per l'ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponibili 458 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 9/1/1986. Del che si è fedatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)

L'IMPRESA

(EDI.CO.M.I.s.r.l.)