

56/

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di una palazzina di Case per

Lavoratori - Cant.16481 - Coop. NETTUNO -

BRINDISI - Impianto di riscaldamento -

Importo dei lavori.....L. 3.990.000.=

RELAZIONE DI ACCO/PAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione dell'im-

pianto di riscaldamento alle Case per Lavoratori

in BRINDISI e per n°16 alloggi - vani legali 101.=

AUTORIZZAZIONE: La gara risulta autorizzata dalla

Gestione INA-Casa con nota n°41201/3/4/5 del 9 No

vembre 1959 come risulta dal Mod.I.C.200.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati alla Ditta

GAMBA Agostino con contratto n°3587 del 9.3.1961

registrato a Brindisi il 25.3.1961 al n°1777 Mod.I

per l'importo complessivo di L.3.990.000.=

DIRETTORI DEI LAVORI: I sottoscritti Dott.Ing.Giu

seppe MARASCO e Franco GENTILE.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero

consegnati all'Impresa con verbale del 27.3.1961

e poichè veniva fissato in gg.60 naturali consecutivi

il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 25.5.1961.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 13 Maggio 1961, come risulta dal regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale.....L. 3.990.000.=

=====

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 12757/3 con decorrenza continuativa=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:

Il conto finale ammonta aL. 3.990.000.=

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n°1 del 13.5.1961 L. 2.850.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa L. 1.140.000.=

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25.5.1895 n°350, relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sul LL.PP.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro e comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi. =

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope-
re necessarie e cioè: fornitura e posa in opera di
tubazioni, radiatori, caldaia ecc. =

BRINDISI, li 2.3.1963

LA DIREZIONE DEI LAVORI



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

