

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FASANO.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi nato il 31/8/1892 a Fasano
(Brindisi).=

Importo a base d'asta £.64.500.000.=

Importo netto del ribasso del 3,32% " 62.358.600.=

=====

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno uno
del mese di Luglio in FASANO.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n.4213 del 10/5/1963 registrato
a Brindisi il 28/5/1963 al n.1625 - Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

CONSIDERATO che a causa della mancanza di mano d'ope
ra specializzata nella zona nonché a causa della in-
clemenza del tempo del periodo autunno-inverno e del
la difficoltà di approvvigionamento di tufi e cemento
l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni
novanta;

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria

dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con
delibera del 30/6/1964 per una proroga di giorni no
vanta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 21 Settembre 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
F/tº: SARDELLA Luigi F/tº: Dr. Ing. Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

F/tº: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

- 9 SET 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

