

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione del 14°, 15°, 16°, 17° Lotto  
di Case Popolari in Ostuni - Rione Melogna.=

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1956/1957

Importo a base d'asta £. 91.500.000

Importo al netto del ribasso dell'1,30% 90.310.500

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: lavori di costruzione di quattro  
palazzina (14°, 15°, 16° e 17° Lotto) di Case Popolari  
in Ostuni per n.48 alloggi e vani contabili 240.=

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Prov  
veditoriale n.18568 del 4/12/1957.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa SPEC=  
CHIA Vitantonio con contratto n.1691 del 24/3/1958 registr  
gistrato a Brindisi il 27/3/1958 al n.1571 Mod.I -  
Vol.111 con il ribasso dell'1,30% e quindi per l'im-  
porto netto di £.90.310.500 .=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Gio-  
vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo  
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-  
segnati all'Impresa con verbale del 10/3/1958; poichè

l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione così la scadebza doveva avvenire il 9/3/1959.=

I lavori furono, infatti, ultimati in data 9 marzo 1959 e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) contratto principale £. 90.310.500

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: l'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.3246/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta dell'1,30% ammonta a

£. 90.269.209,32

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa:

N.1 19/4/1958 £. 10.300.000.=

N.2 24/7/1958 " 24.400.000.=

N.3 5/9/1958 " 11.350.000.=

N.4 27/11/1958 " 25.000.000.=

N.5 12/5/1959 " 10.100.000.=

N.6 7/9/1959 " 3.250.000.=

a riportare £. 84.100.000.= £. 90.269.209,32

|                    |               |                  |
|--------------------|---------------|------------------|
| riporto            | £. 84.400.000 | £. 90.269.209,32 |
| sommano detrazioni |               | " 84.400.000,00  |

Resta il credito netto dell'Impresa £. 5.869.209,32

Detto conto finale è stato regolarmente firmato,  
senza alcuna riserva, dall'Impresa Sig. SPECCHIA  
Vitantonio.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-  
ne temporanea o permanente di aree, non si è proce-  
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto  
dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relati-  
va agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui  
Lavori Pubblici.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi  
non risultano notificati atti di sequestro o comun-  
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti  
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere  
necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, so-  
lai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi,  
coloriture, impianti idrici-sanitari-elettrico, si-  
stemazioni esterne, ecc.=

BRINDISI, Li 30/9/1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

