

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi Rione Perrino - Comparto "B" - Alloggi 44

Vani convenzionali 255.71 - P.I.001/86/1.

LEGGE 5/8/78 n457 art.41 - Biennio 1980/81.

IMPRESA/ EDI/CO.M. s.r.l. BARI.

Importo a base d'asta £.1.439.767.000=

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000=

(corrispondente ad un ribasso d'asta del 2.0675%)

Contratto in corso di perfezionamento.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1.

L'anno millenovecentottantadue il giorno 6(sei) del
mese di Maggio in Brindisi, il sottoscritto Dott.Ing;
Antonio LONGO Direttore dei Lavori in oggetto, alla
presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNARO in rappresen-
za dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

-VISTO il verbale di consegna in data 5/5/1982 che
fissa l'ultimazione dei lavori per il 4/11/1983,
portata a seguito di offerta d'appalto-concorso al
30/3/1983;

-IN ATTESA del rilascio della Concessione Edilizia
e degli allineamenti e quote da parte del Comune;


-ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odier-

na fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intendono sospesi in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 329(trecentoventinove).

Del che si è redatto il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

