

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli  
Dipendenti in CAROVIGNO - Palazzine E e F  
per n. 12 alloggi. =

LEGGE 30/12/1960, n. 1676 - 3° P.I. -

IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Fasano - nato  
il 24 Novembre 1933 a Monopoli (BA) -

IMPORTO: Contrattuale ..... £. 351.500.000. =

" aggiuntivo accreditato .... " 65.900.000. =

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentoottantuno, il giorno ventuno  
del mese di Settembre nel Cantiere dei lavori suddet  
ti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore  
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom. Ignazio CA  
STRIGNANO;

- VISTO il contratto n. 5923 del 18/12/1979 registra  
to a Brindisi il 21/12/1979 al n. 5154 Mod. I°;

- VISTO il verbale di consegna del 19/10/1979, che  
fissava la scadenza dei lavori per il giorno 12/  
10.1980;

- VISTO il verbale di sospensione n. 1 del 10/9/1980;

- VISTO la perizia suppletiva per completamento delle sistemazioni esterne del 25/7/1980 per complessive £. 71.765.100.= di cui £. 65.900.000.= per lavori e £. 5.865.100.= per spese generali e I.V.A.;
- VISTO la delibera I.A.C.P. del 5/9/1980 n. 3377, che approva la suddetta perizia per complessive £. 71.765.100.=;
- VISTO il Decreto del Ministero LL.PP. n. 3157/A dell'11/9/1981 di messa a disposizione e accredito dei fondi richiesti per far fronte alle maggiori opere di sistemazione esterna di cui alla perizia innanzi citata;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori e il lungo tempo trascorso per l'istruttoria della pratica, da parte degli Organi Ministeriali e Regionali, dell'accredito richiesto dall' I.A.C.P. in data 30/10/1980;
- RITENUTO altresì necessario dare corso immediato ai lavori suppletivi esterni, per l'approssimarsi della stagione delle piogge;

PREMESSO QUANTO SOPRA

NELLE MORE relative al perfezionamento della pratica con la stipulazione del relativo atto aggiuntivo il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore

dei Lavori, ha convenuto che i lavori medesimi possono essere ripresi.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili gg.32 (giorni trentadue), per cui l'ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno 22/10/1981 oltre una proroga che, con il presente atto si propone, in gg.30, da prescrivere nell'atto aggiuntivo in corso di redazione.


Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Ignazio CASTRIGNANO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

*Ignazio Castri gnano*



*Antonio Longo*