

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-Casa di
Francavilla Fontana Rione Peschiera Cant. 16977

Impresa: Geom. Benito Antonio COCCIOLO - Brindisi

Importo contrattuale £. 4.257.392=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

Perizia di progetto in data 23/11/1964 per l'ammontare di £. 9.612.000= di cui £. 8.900.000⁰⁰ per lavori; e £. 712.000 per spese generali, redatte dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per Le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata con delibera n. 147 del 19/11/1965 del Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori per l'importo complessivo di £. 4.885.825 di cui £. 4 milioni. 482.409 per lavori e £. 403.416 per compensi alla stazione appaltante, come risulta dalla nota della GESCAL prot. 25448 del 5/1/1966.

SOMME AUTORIZZATE:

per lavori post-collaudò £. 4.482.409=

CONTRATTO in data 18/3/66 n. 4737 registrato a Brindisi il 25/3/1966 al n. 596 mod. I con il quale

i lavori di che trattasi venivano affidati alla
Impresa Geom. Benito Antonio COCCIOLO per l'importo
di L. 4.257.392 al netto del ribasso d'asta del 5,02%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa il 13/4/1966 come risulta dal
relativo verbale in pari data.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano
essere ultimati entro il 13/12/1966.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertato ~~il~~ il
giorno 10/9/1966 come risulta dal verbale in pari
data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in
conformità dei patti contrattuali e delle disposi-
zioni della Direzione Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi
operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.ro
650726/3 con decorrenza temporanea fino al 30/4/66
e con polizza n. 15376/3 dall'1/5/1966 con decorrenza
continuativa.

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 13/5/1968
firmato dall'Impresa senza riserva, dal quale risul-
ta che l'ammontare complessivo dei lavori è di net-
to L. 4.242.024,30=.

Poichè sono stati già pagati n. 2 acconti per complessi-
ve L. 3.790.000, il credito dell'Impresa resta in

£.452.024.30= (diconsi lire quattrocentocinquanta= duemilaventiquattro e 30/100).

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto, Direttore Tecnico I.A.C.P., nella visita effettuata il giorno 22/5/68,

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte, e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Reg.25/5/1895, n.350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'Assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi e segnalazioni da parte degli Enti assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L.4.242.024 l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto L.3.790.000=,

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Geom. Benito Antonio COCCIOLO di Brindisi la somma di L.452.024= (quattrocentocinquanta e milaventi quattro) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.

Brindisi, li 25 Maggio 1968. -

L'IMPRESA

(Geom. Benito A. COCCIOLO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Giovanni Roma)

Visa

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

