

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ripristino e miglioramento alle palazzine
di proprietà dello I.A.C.P. site in Brindisi - Via
Appia - Lotti 1° e 2° -

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PRODUZ. E

LAVORO - RAVENNA -

Importo a base d'asta.....L.12.700.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

- dello 0,01%.....L.12.698.730.=

CONTRATTO n°4479 del 21 Settembre 1964 registrato a

Brindisi il 26 Settembre 1964 al n°553 Mod.I

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno tre
del mese di Giugno in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore

dei Lavori, alla presenza del Rappresentante dell'Im-
presa CONSORZIO RAVENNATE;

VISTO il verbale di consegna in data 26 Ottobre 1964
che fissava l'ultimazione dei lavori per il 25.2.65;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
1.12.1964;

CONSIDERATO che, col sopraggiungere della buona sta-

gione è quasi cessata la caduta delle piogge che
determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, dichiara che i lavori si possono ripren-
dere.=

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori che s'intende av-
venuta in data odierna, restando disponibili giorni
ottantasette, per cui la nuova scadenza viene sposta
ta al 28.8.1965.=

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle par-
ti. #

L'IMPRESA
CONSORZIO RAVENNA COOP. P.L.
UFFICIO LAVORI MERIDIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

