

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Torchiarolo

cantiere 7870 - pratica 13037

Impresa Schiavone Luca di Samuele


1° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 1954

CONTRATTO in data 1/4/1954 n.869 approvato reg.a Brindisi il
12/4/1954 al n.1517 mod.I vol.104

data \ N.

Importo del progetto	L.	6.400.000	Data della consegna	12/4/54
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,01 per cento		6.399.360	Data dell' incomincia- mento dei lavori	2/5/1954
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo uti- le per l' ultimaz. dei lavori	8/10/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag.lavori imprev.»		Per cui la nuova scaden- za dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.»		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	38	Scavo di sbancamento per fondazioni mc.	108 51	840 =	91.148 40	
2	46	Calcestruzzo a 300 "	42 35	9250 =	391.737 50	
3	47	" a 200 "	27 55	6240 =	171.912 =	
4	48	Ferro omogeneo Kg.	348 50	170 =	59.415 =	
Sommato						714.212 90
a dedurre il ribasso del 0,01 %						71 41
restano nette						714.141 49
IL PRESIDENTE (San Gualdo Valdarno) 					IL DIRETTORE DEI LAVORI 