

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----000(0)000-----

LAVORI di costruzione di abitazioni di E.R.P. Sov-
venzionate nel Comune di Ceglie Messapico - FABBRI-
CATI n.3 e 11 - P.I.n°003/76/1 - Alloggi n.41 - vari
conv.n°196,07. LEGGE 5.8.1978,N.457 - I° Biennio -
IMPRESA: EDI. CO. M. s.r.l. - Bari -
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER INCREMENTO FONDI PER
REVISIONE PREZZI.==

R E L A Z I O N E

- Lavori a base d'asta	£. 853.100.000
- Perizia suppletiva per maggiori ope re in fondaz.ed ascensori lotto n°3 "	<u>51.400.731</u>
T O T A L E	<u>£. 904.500.731</u>
- Importo al netto del ribasso d'asta del 6,50% + 0,20 per fidejussione:	
- Contratto principale	£. 795.942.300
- Atto di sottomissione(Mod.Q.E.3/2). "	<u>47.956.882</u>
T O T A L E	<u>£. 843.899.182</u>
- Importo dei lavori soggetto a revis.:	
IMPORTO lordo lavori	£. 904.500.731
<u>A DETRAERRE:</u> l'importo dell'anticipa	
a riportare	£. 904.500.731

riporto£. 904.500.731
zione del 20% su £. 853.100.000 = ... " 170.620.000

R E S T A N O £. 733.880.731

- Data aggiudicazione: gennaio 1980
- Consegna dei lavori: 11 marzo 1980;
- Ultimazione dei lavori: 29 Novembre 1981.
- IMPORTO DELLA REVISIONE sui lavori, al netto della anticipazione del 20%, calcolato presuntivamente poichè il calcolo definitivo sarà effettuato dopo l'approvazione del collaudo dei lavori.=

1° stato d'avanz.£. 127.689.700x 8,712% =£. 11.124.327
2° " " " 99.781.031x13,756% = " 13.725.679
3° " " " 97.890.000x19,520% = " 19.108.128
4° " " " 98.643.000x21,768% = " 21.472.608
5° " " " 97.137.000x25,853% = " 25.112.829
6° " " " 97.890.000x30,106% = " 29.470.763

Stati d'avanz. di

prossima emissione["] 114.850.000x68,03% = " 78.133.263

SOMMARIO£. 733.880.731 £. 198.147.797

A DETRARRE: l'alea contrattuale del 5%:

£. 733.880.731 x 5% = £. 36.694.037

R E S T A N O £. 161.453.760

A DETRARRE: l'importo della I° perizia
suppletiva per incremento revis.prezzi
come da Mod. G/E. 3/1 del 26/9/1980 : _____

a riportare £. 161.453.760

riporto £. 161.453.760
£. (68.361.142 - 23.412.245) = " 44.948.897

R E S T A N O £. 116.504.863

- Spese generali 7% su £. 161.453.760: £. 11.301.763

- A DETRARRE: l'importo delle spese

generali della I^a periz., idem c.s.: " 4.785.280

R E S T A N O £. 6.516.483

- I. V. A. :

2% su £. 161.453.760 = £. 3.229.075

15% su £. 11.301.763 = " 1.695.264

S O M M A N O £. 4.924.339

= A DETRARRE: l'importo dell'IVA del

la I^a perizia, idem come sopra: .. " 2.085.015

R E S T A N O £. 2.839.324

RIPIIUGO:

= IMPORTO integrazione finanziamento

per revisione prezzi £. 116.504.863

= SPESE GENERALI 7% " 6.616.483

= I. V. A. " 2.839.324

T O T A L E £. 125.860.670

Brindisi, li 6.5.1981

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



PRESIDENTE

(Narcisi)