

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere S. E.

LIA - GESCAL - Lotto B - Legge 14.2.63, n.60.-c/ 1266/BR=

Impresa CORRADO Pier Marcello - ORIA -

3° STATO ^(a) d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 - 12 - 19 68

CONTRATTO in data 27.3.1968 n°5163 approvato registrato a Brindisi il 14.4.1968
al n.683 - Mod. I

data N.

Importo del progetto	a base d'asta	531.330.183,00	Data della consegna	10-6-68
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,20 per cento	L.	493.074.353,=	Data dell'incominciamento dei lavori	10-6-68
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	14.142.067,=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3-6-68
del quale impegnato	Per espropriazione L.	=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	=
	» mag. lavori imprev. »	10.782.067,=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	=
	» lavori ad economia »	3.360.000,=	Giorni impiegati in più	=
	» sorveglianza e dir. »	=	» » meno	=
TOTALE somma impegnata L.		14.142.067,=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo di terra a mano mc.	1.916,81	1320,=	2.530.189,20	
2	2	" " " meccanico "	2.275,82	990,=	2.253.061,80	
3	33	Calcestruzzo a Kg.200 "	134,00	9350,=	1.252.900,=	
4	3	Scavo di sbaccamento "	403,50	, 900,=	363.150,=	
5	32	Calcestruzzo a Kg.300 "	1.445,19	13500,=	19.510.065,=	
6	33	Calcestruzzo a Kg.300 "	95,25	15500,=	1.476.220,=	
7	66	Ferro omogeneo Kg.	69.629,11	150,=	10.444.366,50	
SOMMA LAVORI A MISURA.....					£.	37.829.952,50
B) - LAVORI A FORFAIT						
8	11	C.S.A.-RUSTICO 2.442.336.609x48%x59%		£.	126.968.927,87	
9	11	C.S.A.-TRAMEZZI 2.442.336.609x8%x20%		"	7.173.385,74	
10	11	C.S.A.-PAVIMENTI 442.336.609x10%x5%		"	2.241.683,04	
11	11	C.S.A.-IMPIANTI 2.442.336.609x9%x8%		"	3.228.023,52	
SOMMA LAVORI A FORFAIT.....					£.	139.612.020,93
SOMMA LAVORI A MISURA E FORFAIT.....					"	174.441.972,93
DA DEDURRE IL RIBASSO DEL 7,20%.....					"	12.775.822,02
RESTANO NETTE.....					£.	164.666.150,51
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. G. Roma)						
VISTO: IL PRESIDENTE (Gr. Ing. G. VALLERINO)						