

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

S. Elia Est - Lotto C e D - Alloggi n. 54 - Vanî con
venzionali n. 332. =

Legge 16.10.1975, n. 492 - Art. 4 - 3° Comma -

P.I. n. 001/47/1 -

Impresa: Tommaso SARDELLA - BASANO- (Br) -

Importo a base d'asta f. 783.520.000. =

Importo al netto del ribasso

d'asta del 15,17% f. 43.013.016. =

I^ perizia suppletiva al netto f. 33.868.555. =

TOTALE CONTRATTUALE f. 776.881.571. =

Contratto in data 14.6.1977, n. 5756 di repertorio,
registrato a Brindisi il 22.6.1977 al n. 2508, MOD. I°
e atto aggiuntivo in data 18.8.1980 rep. 5960 regis.
a Brindisi il 2.9.1980 al n. 3522 Mod. I° e II°, e atto
aggiuntivo dell'8.10.1980, rep. 5965, registrato a
Brindisi il

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno Milleenovecentottanta, il giorno venti del me
se di Ottobre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.

Tommaso SARBELLA, titolare dell'impresa;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 21 Luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stessi per il 15.7.1978;

-Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 25.7.1977;

- Visto il Verbale di ripresa^{N°1} dei lavori in data 3 Novembre 1977;

- Visto il verbale in verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 4.12.1977;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 24.7.1979;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori n.3 in data 15.1.1979;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori n.3 in data 20.8.1979;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori n.4 in data 16.11.1979;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 27.6.1980, che fissa il termine utile per l'ultima zione dei lavori al 16 Settembre 1980, poiché sono stati prorogati di giorni 100, il termine utile dovrà avvenire entro il 24.12.1980;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione come infatti in data odierna si è constatata e quindi in tempo utile

utile e nei termini contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

(Tommaso SARDELLA)



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)