

15

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 5° lotto case Popolari in  
Fasano-Via Taranto-eserc.1955/56 Impresa Carparelli  
Nicola.=

Contratto: n.1115 in data 16/6/56 reg.a Brindisi il  
27/6/1956 al n.1842 mod.I Vol.108.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno ven-  
tiquattro del mese di aprile in Fasano.-

Il sottoscritto Ing. Direttore dei lavori alla pre-  
senza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di  
carico dei solai di copertura costituiti dalla Dit-  
ta appaltatrice.-

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura  
del primo piano, <sup>letto</sup> opposto alle scale della palazzina  
grande, appartamento centrale della scala esterna si-  
nistra.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:  
lance ml.5,00 H= cm.24 h= cm.22,5 b = cm.70 s =cm5.=

Armatura dei travetti 2 Ø 6; Armatura delle nerva-  
ture fra i travetti = 1 Ø 14 sagomato e 1 Ø 12 drit-  
to.-

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga  
m.5,00 e larga m.1,00.-

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq.  
il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di  $m.5,00 \times 250 = kg.1250.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n.  
34 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di kg.45 = kg.1.530.-

I risultati della prova col flessimetro applicato  
al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura del solaio scarico mm. 0,00

b) " " " totalmente carico mm.0,50

c) " dopo lo scarico mm.0,00

- Freccia totale mm.0,50

" elastica " 0,50

" permanente " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene  
sottoscritto dagli interessati.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Nicola Carfelli*

*Francesco*