

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CONGLO
MERATO CEMENTIZIO ARMATO ESEGUITO NELL'EDIFICIO DI PRO
PRIETA' DEI SOCI DELLA COOPERATIVA "S.ANTONIO CASA E
FAMIGLIA" IN S.VITO DEI NORMANNI (BRINDISI) - LOCALI
TA' CAMPO SPORTIVO.

Il sottoscritto Dr.Ing.Giovanni Panzuti, con studio
in Latiano alla Via A.De Nitto 17, iscritto all'Albo
degli Ingegneri di Brindisi, per incarico dell'IACP
di Brindisi, Stazione Appaltante dei lavori di costru
zione dell'edificio della Cooperativa "S.Antonio Casa
e Famiglia", ha effettuato sopralluogo alla costruzio
ne sita in S.Vito dei Normanni (Br), Via Gramsci, per
individuare le opere in conglomerato cementizio da
collaudare.

Progettista e Direttore dei Lavori è stato il Dr.Arch.

Fortunato Pignatelli di Brindisi, e dallo stesso sono
stati redatti i calcoli delle strutture in c.c.a.

Il relativo nulla osta da parte della Prefettura di
Brindisi, a norma della Legge 16.11.1939 n°2229 e suc
cessive modificazioni, è stato emesso con nota n°
del

Trattasi di un edificio a cinque piani, dei quali:
il piano terra con porticato, centrali idrica e termi
ca e depositi; i quattro piani sovrastanti, dei quali,

i primi due con 3 appartamenti per piano e gli altri due con 2 appartamenti per piano, con n°10 alloggi per i soci della Cooperativa, per una superficie coperta complessiva di circa $\text{mq. } 410,3 \times 3 + 275 \times 2 = \text{mq. } 1780=$
La struttura portante è costituita da telai in c.c.a. con plinti di fondazione poggianti su banco di roccia calcarea fessurata, con un carico che non supera 4 Kg/cmq., situato a circa 1 metro dal piano di campagna.

I solai sono del tipo prefabbricato, dell'altezza complessiva di cm.24. I tramezzi sono in tufo dello spessore di cm.10, e le murature perimetrali in due tavolati di laterizio da 8cm. di spessore, con π in terposta camera d'aria e strato isolante.


I solai sono stati calcolati per un sovraccarico totale di Kg.370/mq., di cui 120 di sovraccarico permanente e 250 di sovraccarico accidentale. Per le opere in calcestruzzo cementizio armato è stato impiegato calcestruzzo cementizio dosato con Kg.300 di cemento tipo 425 e tondini di ferro acciaioso Aq 50-60.

Il sottoscritto, dopo aver accuratamente visitato l'edificio, non ha riscontrato alcun difetto, né rilevato alcunchè di anormale, e col presente atto lo collauda.

Brindisi, 9.3.1973

IL COLLAUDATORE

(Dr. Ing. Giovanni Panzuti)



DATI GENERALI DEL PROGETTO:

PROPRIETA': Cooperativa Edilizia "S. Antonio Casa e
Famiglia" - S. Vito dei Normanni.

PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI, CALCOLO STRUTTURE:
Dr. Arch. Fortunato Pignatelli - Brindisi.

IMPRESA: Schiavone Lorenzo - Fasano.

UBICAZIONE: S. Vito dei Normanni (Br), Via Gramsci.

APPROVAZIONE PROGETTO DALLA C.E.C.:

LICENZA DI COSTRUZIONE:

INIZIO LAVORI: