

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione 19-20-21-22° lotto case popolari in Brindisi

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1955/56

Impresa; Antonucci Alberto

Importo contratto al netto £. 72.825.000

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno ventitre del mese di giugno nel cantiere di lavori suddetti:

VISTO il contratto n. 1177 del 21/9/1956 reg. a Brindisi il 28/9/1956 al n. 446 mod. I vol. 108;

VISTO il verbale di consegna in data 21/9/1956;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale di appalto che stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in mesi dodici a partire dal verbale di consegna;

VISTO il verbale di sospensione in data 16/9/1957;

VISTO il verbale di ripresa in data 16/6/1958;

VISTO l'ordine di servizio del 18/6/1958 che ordina i lavori relativi alla perizia suppletiva e fissa la data di ultimazione dei lavori per il giorno 4/7/1958;

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni Roma, ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa,

ad una ricognizione dei lavori medesimi constatando-
ne la loro ultimazione in data odierna e quindi in
tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Autunno *V. Kary*

Visto:



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

V. Kary