

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Ceglie Messapico
Cantiere 17867 - I° Nucleo - Viale Risorgimento -

Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI - LECCE -

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 giugno 19 62

CONTRATTO in data 7/6/1961 N° 3660 ~~apposito~~ registrato a Brindisi il
19/6/1961 al n° 2491 Mod.1

data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	88.700.000.=	Data della consegna	12/6/1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>18,45</u> per cento	»	81.204.850.=	Data dell'incominciamento dei lavori	12/6/1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6/6/1962
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA :				
1	1	Scavo terra fondazioni mc.	481,90	800.=	385.520.==	
2	5	" roccia "	366,30	1.800.=	659.340.==	
3	2	" terra sbancamento "	83,16	600.=	49.896.==	
4	6	" roccia "	332,63	1.500.=	498.945.==	
5	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	653.==	6.200.=	4.048.600.==	
		Sommano lavori a misura				5.642.301.==
		B) LAVORI A FORFAIT :				
6	11	C.S.A. - Rustico :				
		95% x 48% x 82.900.000.=			37.802.400.==	
7	"	- Tramezzi ed intonaci :				
		90% x 8% x 82.900.000.=			5.968.800.==	
8	"	- Infissi :				
		60% x 12% x 82.900.000.=			5.968.800.==	
9	"	- Impianti :				
		35% x 9% x 82.900.000.=			2.611.350.==	
10	"	- Pavimenti e rivestimenti :				
		40% x 10% x 82.900.000.=			3.316.000.==	
11	"	- Completamente fabbricato :				
		30% x 7% x 82.900.000.=			1.740.900.==	
		Sommano lavori a forfait				57.408.250.==
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				63.050.551.==
		a dedurre il ribasso d'asta dell'8,45%				5.327.771,56
		RESTANO NETTE LIRE				57.722.779,44

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Giovanni VALENTINI)

Dott. Ing. Giovanni Valentini

Giovanni Valentini

Visto :

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

