

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A.-CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi -Rione Commenda - cantiere 4287Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

9° **STATO**^(a) d' avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 9 marzo **19** 53

CONTRATTO in data 15/1/1952 n.379 approvato reg. a Brindisi il16/1/1952 l. n.860 mod.1data N

Importo del progetto	L.	<u>65.675.000</u>	Data della consegna	<u>25/2/552</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,43</u> per cento	,	<u>62.776.000</u>	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>25/2/552</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>24/2/553</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprevisibili			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direzione			
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1		A) LAVORI A MISURA				
1	1c	Scavo di sbancamento mc.	1.721,18	480,=	826.166,40	
2	2c	" " fondazione "	612,50	650,=	398.125,00	
3	9c	Calcestruzzo a 200 "	420,15	4900,=	2.058.735,=	
		Sommario lavori a misura				3.283.026,40
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap.Spec.Rustico 16.000x0,54 mc.	8.640,=	3878,=	33.505.920,=	
5	12	Cap.Spec. Infissi 100 16.000x0,14 "	2.240,=	3878,=	8.686.720,=	
6	12	Cap.Spec.Sistemaz.cantine 95x16.000x0,04 "	608,=	3878,=	2.357.824,=	
7	12	Cap.Spec.tramezzi-intonaci ecc. 100 95x16.000x0,12 "	1.672,=	3878,=	6.484.016,=	
8	12	Cap.Spec. impianti 100 98 x16.000x0,12 "	1.881,60	3878,=	7.296.844,80	
9	12	Cap. Spec.Intonaco esterno-ring. 100 97 x16.000x0,05 "	776,9	3878,=	3.009.328,=	
		Sommario lavori a forfait				61.340.652,80
		Sommario lavori a misura e forfaiti				64.623.679,20
		a dedurre il ribasso del 4,42%				2.862.828,98
		Restano nette Lire				61.760.850,22
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI 				