

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv.44.-

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 70.840.000-

IMPORTO: comprensivo di aumento di

asta £. 113.344.000-

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep., registra-

to a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 Mod.I.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 5

L'anno millenovecentosettantasette il giorno sedici

del mese di Dicembre in ERCHIE.

Il sottoscritto Ing. Giorgio GABRIELI, nella sua

qualità di Direttore dei Lavori, con la presenza

del sig. Antonio RIBEZZI, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

5/2/1975, che fissava l'ultimazione dei lavori stes-

si per il 31/1/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1,

in data 14/2/1975 ed il verbale di ripresa dei lavori n.1, in data 21/5/1975, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 6/5/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 20/1/1976 ed il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 11/3/1976, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 26/6/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3, in data 24/4/1976, l'atto di sottomissione n.2 dell'Impresa, nella stessa data 1/10/1976 del verbale di ripresa n.3, che fissava l'ultimazione degli stessi lavori per il 3/12/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.4, in data 27/10/1976, l'atto di sottomissione n.3 dell'Impresa, nella stessa data 4/10/1977 del verbale di ripresa n.4, che fissava l'ultimazione degli stessi lavori per il 10/8/1977;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.5, in data 2/8/1977;

- VISTA la perizia suppletiva col relativo atto di sottomissione n.1 in data 17/5/1976 che, in data 15/12/1977, ha completato il suo iter burocratico con la registrazione in Brindisi dell'atto aggiuntivo (n.5807 di repertorio dell'I.A.C.P. del 13/12/1977) al n.4732 Mod.I°;

- TENUTO conto che nello stesso atto aggiuntivo so
no stati concessi 20 (venti) giorni di proroga al-
la data di ultimazione lavori (la cui durata era
stabilita in contratto) per l'esecuzione dei lavo-
ri suppletivi;

C O N V I E N E

che dalla data odierna si possono riprendere i la-
vori in epigrafe e che essi devono essere ultimati
entro il giorno 14/1/1978.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
a quanto sopra e di accettare "in toto".


Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele MISCHETTO)

