

Verbale di deliberazione n.23

L'anno millenovecentosessantasette il giorno 2 Ottobre, alle ore 18,30, nella sede sociale in Francavilla Fontana, alla via Carducci n.14, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa "VILLA ITALIA", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -----

- 1)-Concessione proroga, all'Impresa Antelmi Luigi, per ultimazione lavori e consegna dell'edificio sociale di questa Cooperativa. ---
- 2)-Richiesta da parte della Ditta Antelmi Luigi di £.1.239.853, con lettera datata 31 agosto 1967, quale differenza costo delle maggiori fondazioni dell'edificio sociale rispetto a quelle previste dal progetto approvato. -----

Sono presenti tutti gli amministratori nelle persone dei Sig.ri Elia Cosimo, Fierro Ida e Schiavilla Leonzio, nonchè tutti i Sindaci nelle persone dei Sig.ri D'Urso Cosimo, Re Maria e Fedele Maria.---Sono presenti anche i Soci De Franco Andrea e Di Punzio Cosimo. Presiede la riunione il Sig.Elia Cosimo,funge da Segretario il Sig.Schiavilla Leonzio.-

Il Presidente constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno.-

Al riguardo il Presidente dà lettura della istanza di proroga, da parte della Ditta Antelmi, pervenuta in data 29-9-1967, con la quale si chiedono quattro mesi di proroga a causa dei lavori straordinari ed imprevisti effettuati dalla Ditta stessa.-

Il Presidente ricorda anche che il verbale di consegna dei lavori redatto in data 21-11-1966 ed il contratto di appalto prevedono come termine utile di ultimazione dei lavori il giorno 6 ottobre 1967------

Tutti i presenti sono d'accordo sulla fondatezza dei motivi della richiesta della Ditta Antelmi e riconoscono la necessità di accordare alla stessa una congrua proroga di ~~tempo~~ per l'utimazione dei lavori.--

Il Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Panzuti, intervenuto alla riunione per il giudizio tecnico, appone parere favorevole sulla istanza della Ditta Antelmi per la concessione della proroga richiesta, però limitatamente a un periodo di giorni 75, ritenuto congruo per il compimento dei lavori.-----

Tutti i presenti concordano col parere espresso dal direttore dei lavori ed all'unanimità deliberano di concedere alla Ditta Antelmi Luigi di Carovigno, una proroga di giorni settantacinque, a datare dal 6-10-1967, per l'ultimazione dei lavori e consegna dell'edificio sociale di questa Cooperativa, e pertanto re

sta fissato come termine ultimo, improrogabile e perentorio, per tale consegna, il giorno venti Dicembre 1967. -----

----- O M I S S I S -----

Non essendovi altro argomento su cui deliberare la seduta viene tolta alle ore 20. -----

IL SEGRETARIO-f/to: Schiavilla Leonzio;-

IL PRESIDENTE-f/to: Cosimo Elia

=====

CERTIFICATO DI CONFORMITA' =====N. 76940 REPERTORIO=====

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor ITALO FORLEO, Notaio residente in Francavilla Fontana, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi

c e r t i f i c o

che la presente copia è estratta in conformità dell' originale Verbale N.23, riportato da pag.1 a pag.4 del libro Verbali Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edilizia "VILLA ITALIA" di Francavilla Fontana, vidimato la prima volta da me stesso Notaio in data 23 marzo 1967 (rep.n.67579), e si rilascia a richiesta della Cooperativa per gli usi consentiti dalla legge. -----

Francavilla Fontana, 11 diciotto giugno 1968.

*Italo Forleo*

