

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento e sistemazione esterna ai fabbricati ex INA-CASA in
FRANCAVILLA FONTANA - Via Quinto Ennio - Cant.1392/R.=

Impresa Ing. Luigi MAGGI - Mesagne -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 30 Giugno 19 59

CONTRATTO in data 20/5/1959 approvato Brindisi il 6/6/1959 al n.3549

Mod. II Vol. 121=

data N.

Importo del progetto L.	980.000=	Data della consegna	20/5/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,00 per cento L.	921.000=	Data dell'incominciamento dei lavori	20/5/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/6/1959
del quale impegnato { Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	98.000 =	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
	TOTALE somma impegnata L.		» » meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di materie mc.	46,22	500.=	23.110.==	
2	2	Calcestruzzo a Kg.150 "	38,06	6000.=	228.360.==	
3	4	Muratura tufo da cm.20 mq.	216,58	1200.=	259.896.==	
4	3	" tutta tufo mc.	10,30	4500.=	46.350.==	
5	6	Canne fumarie ml.	99.==	1200.=	118.800.==	
6	5	Basoli calcari mq.	50.==	1500.=	75.000.==	
SOMMANO				L.	751.516.==	
a dedurre il ribasso del 6,00%				"	45.090,96	
RESTANO				L.	706.425,04	
da cui si deduce l'importo del certificato di acconto già corrisposto:						
N. 1 del 2/5/1960				L.	630.000.==	
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA in				L.	76.425,04	
=====						
Brindisi, li 6.8.1973						
L'IMPRESA				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
(Dott. Ing. Luigi MAGGI)				(Dott. Ing. Antonio LONGO)		
						