

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia Legge  
14/2/1963 n° 60 e succ. integrazioni e modifiche.

Impresa IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE - N A P O L I.

STATO (a) 6° dei lavori eseguiti a tutto il 31/3/ 1978

CONTRATTO in data 15/2/77 N° 5731 REGISTRATO a Brindisi il 2/3/1978  
al n° 868 mod. I.


|                                                                                               |                         |    |             |                                                                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Importo del progetto a base d'asta                                                            |                         | L. | 829.162.430 | Data della consegna                                                                                                                                             | 18/1/77 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,66</u> per cento + <u>0,20</u> |                         | L. | 788.886.514 | Data dell'incominciamento dei lavori                                                                                                                            | 18/1/77 |
|                                                                                               |                         | L. |             | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori                                                                                                              | 21/2/78 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                                     |                         | L. |             | I lavori rimasero sospesi per gg. <u>146</u><br>dal <u>19/1/77</u> al <u>22/3/77</u> - dal <u>16/2</u> al <u>16/3/78</u><br>I lavori rimasero prorogati per gg. |         |
| del quale impegnato                                                                           | Per espropriazione      | L. |             |                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                               | » mag. lavori impreved. | L. |             | ■ Per cui la nuova scadenza del tempo utile è                                                                                                                   | 16/7/78 |
|                                                                                               | » lavori ad economia    | L. |             |                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                               | » sorveglianza e dir.   | L. |             | Giorni impiegati in più                                                                                                                                         |         |
|                                                                                               | »                       | L. |             | » in meno                                                                                                                                                       |         |
| TOTALE somma impegnata                                                                        |                         | L. |             |                                                                                                                                                                 |         |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco<br>dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni     | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |             |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|-------------|
|           |                                  |                                                         |          |                    | parziale      | totale      |
| 1         | 6/1                              | Strutture portanti 10%<br>10% X 757.445.906             |          |                    | 75.744.951    |             |
| 2         |                                  | Tompagnature e terrazze 12%<br>90% X 12% X 757.445.906  |          |                    | 81.804.158    |             |
| 3         |                                  | Tramezzi 7%<br>85% X 7% X 757.445.906                   |          |                    | 45.068.031    |             |
| 4         |                                  | Intonaco interno 11%<br>41% X 11% X 757.445.906         |          |                    | 34.160.810    |             |
| 5         |                                  | Intonaco esterno 6%<br>16% X 6% X 757.445.906           |          |                    | 7.211.480     |             |
| 6         |                                  | Opere in ferro 3%<br>70% X 3% X 757.445.906             |          |                    | 15.906.364    |             |
| 7         |                                  | Schematura impianto idrico 3%<br>95% X 3% X 757.445.906 |          |                    | 21.587.208    |             |
| 8         |                                  | Impianto termico 7%<br>75% X 7% X 757.445.906           |          |                    | 39.765.910    |             |
| 9         |                                  | Impianto elettrico 3%<br>40% X 3% X 757.445.906         |          |                    | 9.089.351     |             |
| 10        |                                  | Pavimentime marmi 12%<br>20% X 12% X 757.445.906        |          |                    | 18.178.700    |             |
| 11        |                                  | Infissi 11%<br>25% X 11% X 757.445.906                  |          |                    | 20.829.762    |             |
|           |                                  | Sommano lavori eseguiti a de-                           |          |                    |               | 369.406.365 |
|           |                                  | trarre ribasso d'asta del                               |          |                    |               | 17.953.149  |
|           |                                  | 4,66% + 0,20%                                           |          |                    |               |             |
|           |                                  | Restano nette                                           |          |                    |               | 351.453.216 |

IL Direttore dei Lavori  
(Dott. Ing. Pier Francesco Pinto)

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Antonio Longo)



PRESIDENTE  
(Dott. Raffaele Fischetto)