

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento (impianto di riscaldamento) Case Popolari- Quartiere S.Elia-Lotti 38-39-40
41-42 a locazione Legge l.11.1965 n.1179- Esercizio
1965 e 1966.-

Importo lavori al netto.....L. 27.600.548.=

Ditta C.I.R. di PARISI Francesco -BRINDISI -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno ventinove
del mese di gennaio in BRINDISI .-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dr.Ing.Giovan-
ni ROMA;

VISTO il contratto n.5330 del 9 settembre 1970 re-
gistrato a Brindisi l'11.9.1970 al n.1487 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 14.9.1970 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 12.11.1970;

VISTO il verbale di sospensione in data 12.10.1970;

CONSIDERATO che l'Impresa appaltatrice dei lavori
principali di costruzione delle palazzine, ha ulti-
mato la costruzione delle centrali termiche e la po-
sa in opera dei pavimenti, per cui si può procedere
alla posa in opera delle caldaie e dei radiatori;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha convenuto
che i lavori relativi all'impianto di riscaldamento,

si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni trentadue, per cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno 1° Marzo 1971.-
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

Parisi Francesco

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)