

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -
24° e 25° Lotto " a riscatto "- Legge 4 Novembre
1963 n.1460.-

Esercizi 1963/64- 1965 - 1966 -

IMPRESA: SASSO Rocco - OSTUNI -

Importo a base d'astaf. 71.150.000-

Importo al netto del ribasso d'asta

del 2,25%f. 69.549.125-

Importo netto perizia suppletiva....f. 2.730.000-

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno quattor-
dici del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori sud-
detti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore

dei Lavori, unitamente all'Impresa SASSO ROCCO.-

VISTO il contratto n.4813 del 10.2.1967 registrato

a Brindisi il 21.2.1967 al n.328 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.4.1967;

VISTO il verbale di sospensione dell'8.4.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 26.5.1969 che fissa-

va l'ultimazione def-initiva dei lavori per il 14

Luglio 1969;

ha proceduto al contraddittorio con il Sig. SASSO
Rocco ad un sopralluogo e visita dei lavori, onde
constatare la loro avvenuta ultimazione in data
odierna e quindi in tempo utile.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SASSO Rocco)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sasso Rocco

Giovanni Roma

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

