

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione - Lotto di Case Popolari in
Brindisi - Impianto Adriaco - via Rosullo
Cisternino - Via Ceglie Massapico - Legge 2 luglio

1949, n. 408 - Esere. 1955/56

Autonucci Alberto fu Lucio

Impresa Schiavone Luca di S. S. S.

Importo contrattuale

72.825.000

L. 12.200.390

Contratto in data 21/9/1956 n. 1177 reg. a Brindisi

il 21/9/1956 al n. 105 mod. I vol. 108

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno 21
del mese di luglio nel cantiere dei lavori sud-
detti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa Autonucci Alberto
21/9/1956
VISTO il verbale di consegna in data 2/10/1956;
VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto che

fissa in mesi dodici il termine utile per la
ultimazione dei lavori per cui questa doveva
avvenire il 21/9/1957

VISTO il verbale di ripresenza in data 16/8/1957 che
fissa la nuova scadenza per il giorno 4 feb-
braio 1958.

~~VISTO~~ : la ~~giunta~~ ^{supplitive} in data 28/10/57

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data

16/9/1957

25 Gennaio 1958;

CONSIDERATO che ^{con l'approvazione della giunta} ~~si è sopraggiunta~~ della stagione

^{supplitive} ~~propria all'esecuzione dell'intervento esterno,~~

~~è~~ ^è venuta a cessare la causa che aveva deter-
minato la sospensione. =

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si
possano riprendere. =

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che s'inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora dispo-
nibili giorni ^{quattro} 4 (~~dieci~~) e quindi l'ultimazione de-
finitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno ²⁰ ~~20~~
del mese di ^{Piùguo} ~~marzo~~ 1958. =

Del che si è redatto il presente verbale che
previa lettura e conferma viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luca Schiavone

[Signature]

Vistos

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

