

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in OSTUNI

24° e 25° Lotte a riscatto - Legge 4.11.63 n°1460 -

IMPRESA: Rocco SASSO - OSTUNI

Importo lordo a base d'asta.....L.72.150.000.=

Importo netto del ribasso 2,25%....." 69.549.125.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno otto del mese di Aprile, nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni BOYA, Direttore dei lavori:

VISTO il contratto n°4813 del 10.2.1967 registrato a Brindisi il 21.2.1967 al n°328 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.4.1967 che fissava per il giorno 17.4.1968 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una perizia suppletiva per opere di completamento nei fabbricati e sistemazione esterne;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni dieci. =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ROCCO SASSO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sasso Rocco

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Gen. te U.G. VALLARINO)

