

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in FASANO.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi - FASANO -

Importo a base d'asta£. 64.500.000.=

Importo al netto del ribasso 3,32%.. " 62.358.600.=

Importo al netto perizia suppletiva." 3.820.000.=

^^^^^^^^

VERBALE N.2 DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ven-
tidue del mese di Marzo nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n.4213 del 10/5/1963 reg. a Brin-
disi il 28/5/1963 al n.1625 Mod.I; .

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1/7/1964 che fissa
la scadenza dei lavori al 21/9/1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/9/1964;

VISTO la perizia suppletiva dell'1/8/1964 di nette
£.3.820.000.=;

VISTO l'approvazione della stessa in data 21/10/1964

n.24989;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4485 del 30/10/1964 registrato a Brindisi il 7/11/1964 al n.846 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa del 9/11/1964 che fissa al 15/11/1964 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 10/11/1964 che ordina i lavori di cui alla perizia suppletiva e proroga di giorni 60 la ultimazione dei lavori per cui questi venivano a scadere il 14 Gennaio 1965;

VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 5/1/1965;

VISTO la perizia suppletiva n.2 dell'11/1/1965 di nette £.6.980.000.==;

VISTO l'approvazione della stessa in data 9/3/1965 n.4487;

VISTO l'atto aggiuntivo n.2 del 13/3/1965 n.4520 di rep. registrato a Brindisi il 27/3/1965 al n.614 Mod.7I/m;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori, ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di

sponibili giorni 10 e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno trentuno del mese di Marzo 1965.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SARDELLA Luigi

f/t° Dr. Ing. Giovanni ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

F/t°: Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

- 9 SET. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

