

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

25029 - Lavori di costruzione di Case per Lavorato
ri in Brindisi - Quartiere Autosufficiente (CEP) -
Lotto 3° - Cantiere n°13336 -
Impresa: LA GENERALE COSTRUZIONI S.r.l.-Brindisi
Importo a base d'asta..... L.140.400.000.=
Importo al netto del ribasso del
6,83%....." 130.810.680.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno quattro
del mese di Agosto in Brindisi, il sottoscritto Di-
rettore dei Lavori, Dott. Ing. Pietro CARBONARA;
VISTO il contratto n°2186 del 27.10.1959 reg. a
Brindisi il 10.11.1959 al n°791 Mod. I Vol. 114;
VISTO il verbale di consegna in data 16.5.1960;
VISTO l'Art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in giorni 360 consecutivi il termi
ne per l'ultimazione dei lavori a partire dal
verbale di consegna;
VISTO la perizia suppletiva in data 8.2.1961;
VISTO il verbale di sospensione in data 4.5.1961;

VISTO il telegramma 25029/P.S. del 26.5.1961, che
approva la suddetta perizia suppletiva.

VISTO l'atto aggiuntivo n°3661 del 7.6.1961 reg. a
Brindisi il 19.6.1961 al n°2492 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa in data 19.6.1961 che
stabiliva l'ultimazione definitiva dei lavori
per il 4.8.1961;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa La
Generale Costruzioni S.r.l. di Brindisi ad un sopra
luogo e visita dei lavori onde constatare la loro
avvenuta ultimazione nei termini prescritti e quin-
di in tempo utile.

Pertanto si redige il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Pietro CARBONARA)

Pietro Carbonara

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Sc. Ubaldo G. VALLARINO)

