

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in MESAGNE - Contrada "Impalata"

LEGGE 30/12/1960, N.1676 - 5° Piano d'Intervento.=

IMPRESA: Geom. Glaucio CORRADO - (Brindisi -

IMPORTO lordo a base d'asta L. 157.065.364.=

" comprensivo dell'aumento di

asta del 159,80% " 407.553.206.=

----- L'IMPRESA

(LONGO) VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasei il giorno dodici
del mese di aprile nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, (Dott. Raffaele FISCHETTO)

VISTO il contratto n.5685 del 16/10/1975 registrato
a Brindisi il 29/10/1975 al n.3852 mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 7/4/1976;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione, da parte della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Mesagne, la variante planimetrica e di ubicazione delle palazzine suindicate, a seguito del ridimensionamento del suolo, concesso dal Comune di Mesagne a questo Istituto.=

approvata
le varianti
il 18/5/1976

aperta il
26/5/76

coperti 43%
materia non coperta
15.5.1977

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta variante.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 355 (trecentocinquanta e cinque).==

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.==

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Glauco CORRADO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto: del mese di aprile nel cantiere dei lavori.

IL PRESIDENTE Dott. Ing. Antonio

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli

Dipendenti in MESAGNE - Contrada "Impalata" - Palaz-

-zine n.4 per n.16 alloggi.

LEGGE 30/12/1960, N.1676 - V° Piano d'Intervento.

IMPRESA: Geom.Glauco CORRADO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta L.157.065.364.=

comprendente l'aumento

d'asta del 159,80% 407.553.206.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantasei il giorno dieci del

mese di giugno nel cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Glauco.CORRADO;

VISTO il contratto n.5685 del 16.10.1975 registrato
a Brindisi il 29/10/1975 al n.3852 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 7/4/1976;

VISTO il verbale di sospensione del 12/4/1976;

VISTO il verbale di ripresa del 26/5/1976 che fis-
sava la nuova ultimazione dei lavori al 15/5/1977;

CONSIDERATO che a causa del perdurare della caduta
delle piogge e data la particolare natura del terreno

e l'ubicazione dei fabbricati, all'estrema periferia del paese, si rende precario il transito dei mezzi pesanti che approvvigionano i materiali in cantiere. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le condizioni atmosferiche miglioreranno, da rendere accessibile e praticabile il suolo nell'ambito del cantiere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 340 (trecentoquaranta). =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA (Dott. Ing. Antonio LONGO)
(Geom. Glaucio CORRADO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in MESAGNE - Contrada "Impalata" -
Palazzine n.4 per n.16 alloggi.

LEGGE 30/12/1960, n.1676 - V° Piano d'Intervento.

IMPRESA: Geom. Glauco CORRADO - Brindisi

IMPORTO a base d'asta L. 157.065.364=

comprensivo dell'aumento

d'asta del 159,80% " 407.553.206=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quin-
dici del mese di Luglio nel cantiere dei lavori sud-
detti:

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom. Glauco
CORRADO;

- VISTO il contratto n.5685 del 16/10/1975 registra-
to a Brindisi il 29/10/1975 al n.3852 Mod.I°;
- VISTO il verbale di consegna del 7/4/1976;
- VISTO il verbale di sospensione del 12/4/1976;
- VISTO il verbale di ripresa del 26/5/1976;
- VISTO il verbale di sospensione del 10/6/1976;

- VISTO il verbale di ripresa dell'11/11/976 che fissava la nuova ultimazione dei lavori al 15/8/77;
- CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia per l'esecuzione di lavori suppletivi tra cui quelli relativi alla sistemazione esterna, e precisamente alla realizzazione, mediante colmati, delle strade interne e di tutte le opere necessarie agli allacciamenti idrici e fognanti. :IMPRESA:
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena sarà approvata la perizia di cui innanzi, dagli organi preposti.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 32 (trentadue). :DOTT.:

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI -
(Geom. Glaucio CORRADO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo Guadalupe)