

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Quartiere S. Elia - Lotto "B" - P.I. n°194

Cantiere I265 - Alloggi 96 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria -

CONTRATTO N°5163 del 27.3.1968 registrato a Brindisi

il 4.4.1968 al n°683 Mod. I

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta, il giorno venticin-
quattro del mese di maggio in Brindisi.

Il sottoscritto, Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 10.6.1968 che
fissava per il giorno 3.8.1969 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 4.12.1968;

VISTO la delibera n°164 del 19.4.1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5240 del 9.5.1969 registra-
to a Brindisi il 20.5.1969 al n°939 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 in data 21.5.1969 che

proroga di giorni 30 il termine per l'ultimazione dei lavori, per cui il termine utile verrà a scaderci il 3.7.1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.F., dell'Impresa CORRADO Pier Marcello -Oris- in data 31/1/1969 n. 955, con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la validità dei motivi addotti dall'Impresa a giustificazione del ritardo sui tempi di esecuzione delle opere;

VISTO la delibera n. 182 del 19.4.1969 del Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione Speciale GEGCAL di questo Istituto con la quale veniva concessa all'Impresa una proroga di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga n° 1 del 5.6.1969 che fissa il termine utile per la ultimazione dei lavori al 1° Ottobre 1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.F., dell'Impresa CORRADO Pier Marcello -Oris-, in data 6.10.1969 n° 6642, con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la delibera n° 198 del 6.12.1969 del Consiglio

di Amministrazione integrato per la Contiene
Speciale CEECAL con la quale veniva concessa
all'Impresa una proroga di giorni 120;

VISTO il verbale di proroga n°2 dell'8/1/1970 che
proroga di giorni 120 il termine per la ulti-
mazione dei lavori e quindi il termine utile
verrà a scadere il 29/1/1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 9 gen-
naio 1970;

VISTO il verbale di ripresa del 5/5/1970 che fissa
il termine utile per l'ultimazione al 25/5/70;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne
in loro evvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna si è constatato e quindi in tempo utile e
nei termini contrattuali.

In quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal-
le parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcollo)

(Dot. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcollo

Giovanni Roma



Vi-
tas

IL PRESIDENTE

Uff. A. G. U. O. VALLARINO