

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Per Lavoratori in

S.VITO DEI NORMANNI (Brindisi) - Cant.16979 -

IMPRESA: CARLETTI Franco - Brindisi

Importo a base d'asta.....L. 158.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,85%....." 147.642.750.=

Importo netto perizia suppletiva....." 10.850.000.=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di Case
per Lavoratori in S.Vito dei Normanni (Brindisi)
per n°381 vani legali.=

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato dalla
Gestione INA-Casa con nota n°26239 del 23.3.1960 co
me risulta dal M₀d.I.C.200.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa CAR-
LETTI Franco di Brindisi con contratto n°2327 in da-
ta 25.6.1960 registrato a Brindisi l'11.7.1960 al
n°73 Mod.I Vol.116 con il ribasso del 6,85% e quindi
per l'importo netto di L.147.642.750.=

DIRETTORE DEI LAVORI: I sottoscritti Dott.Arch.Fortu

nato PIGNATELLI e Ing. Pasquale LANZILLOTTI. =

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con verbale del 25.7.1960; poichè
l'Art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in
gg/420 consecutivi e continui il tempo utile per la
loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire così
il 17.8.1961. =

Senonchè i lavori furono sospesi in data 10.4.1961
e ripresi in data 10.10.1961, portando l'ultimazione
dei lavori al 20.3.1962. =

In effetti i lavori vennero ultimati in data 20.3.62
come risulta dal verbale di ultimazione in pari data. =

PERIZIA SUPPLETIVA: In data 11.2.1961 venne redatta
perizia suppletiva dell'importo netto di L i r e
L.10.850.000. =

Tale perizia venne approvata con nota dalla Gestione
INA-Casa n°26239/PS del 13.5.1961 per l'importo di
L.10.850.000. = al netto. =

I lavori vennero commessi alla stessa Impresa con
ordine di servizio n°1 del 17.5.1961;

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale.....L.147.642.750. =

b) con atto aggiuntivo....." 10.850.000. =

T O T A L E.....L.158.492.750. =

ORDINI, DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa

ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n°7057/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:

Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 6,85% ammonta a.....L. 156.189.623,04

da cui detraendo l'ammontare degli acconti già corrisposti all'Impresa:

n° 1 del 13.10.1960 L.16.000.000.=

n° 2 " 7.12.1960 " 15.700.000.=

" 3 " 1.2.1961 " 16.800.000.=

" 4 " 22.3.1961 " 20.500.000.=

" 5 " 19.5.1961 " 15.000.000.=

" 6 " 5.7.1961 " 15.000.000.=

" 7 " 28.8.1961 " 15.200.000.=

" 8 " 18.10.1961 " 15.000.000.=

" 9 " 22.5.1962 " 14.700.000.=

" 10 " 1.12.1962 " 3.790.000.=

Sommano acconti L.146.690.000.=

Resta il credito netto all'Impre-

sa in.....L. 9.499.623,04

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa

senza alcuna riserva.=


AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione
temperanea o permanente di aree, non si è proceduto
alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'Art.
93 del Regolamento 25.5.1895, n°360, relativa agli
avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comunque
impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioè: scavi, fondazioni, strutture in
c.a., muratura, solai, coperture, intonaci, pavimenti,
scale, infissi, coloriture, impianti idrico-sanitario
ed elettrico, ecc.=

BRINDISI, li 27.2.1963

LA DIREZIONE DEI LAVORI



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

