

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A. C A S A

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi Rione

Commenda e Ca. tiere n. 4287

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

1° **STATO**^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 marzo 19 52

CONTRATTO in data 15.1.1952 n. 379 approvato reg. a Brindisi il 16/1/1952 al n. 860 mod. I

data N.

Importo del progetto	L.	65.675.000	Data della consegna	25/2/52
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,43 per cento	»	62.766.000	Data dell'incominciamento dei lavori	25/2/52
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	24/2/53
del quale impegnato	Per espropriazione . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			
	» sorveglianza e direz.		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1C	Scavo di sbancamento mc.	800 =	480 =	384.000 =	
2	2C	" " fondazione "	250 =	650 =	162.500 =	
3	9C	Calcestruzzo a 200 "	250 =	4900 =	1.225.000 =	
		sommario lavori a misura				1.771.500 =
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap. spec. Rustico 2000x0,54 mc.	1080 =	3878 =	4.188.240 =	
		Sommario lavori a misura e forfait				5.959.740 =
		C) MATERIALI IN PROVVISTA				
5	17B	Conci di tufo n.	2000 =	40 =	80.000 =	
6	26B	Carparo palmatico mc.	50 =	5500 =	275.000 =	
7	19B	Laterizi per solai mq.	400 =	900 =	360.000 =	
8	11B	Calce spenta mc.	60 =	4200 =	252.000 =	
9	20B	Ferro per c.a. Kg.	11000 =	120 =	1.320.000 =	
10	27B	Tubi cem-amianto ml.	200 =	600 =	120.000 =	
		Sommario			2.407.000 =	
		2.407.000x0,85				2.045.950 =
		Totale lavori e provviste				8.005.690 =
		a dedurre il ribasso del 4,43%				354.65206
		Restano				7.651.03794
						=====
		IL PRESIDENTE (Com.te Ubaldo Vallarino)		IL DIRETTORE DEI LAVORI Giovanni Poma		