

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----000(0)000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Viale Liguria-Pal.B-23° Lotto-Mione Commenda-Legge

2 Luglio 1949, n.408 - Esercizio 1955/1956

Impresa: ANTONUCCI Alberto

Importo lordo £. 71.000.000=

" netto del ribasso del 5,66%" 66.981.400=

-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno sette del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.1179 del 27/9/1956 reg.a Brindisi il 10/10/1956 al n.508 mod.I vol.108;

VISTO il verbale di consegna in data 4/2/1957 che fissava per il 3/2/1958 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia suppletiva per maggiori lavori e opere di sistemazione esterna.=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori

medesimi i quali verranno ripresi non appena detta perizia sarà stata approvata.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni ventotto.==

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.==

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Autunno*

*Vallaro*

Visto:

IL PRESIDENTE

Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

