

6

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Ceglie

MESS.- Cantiere 10297 - Via Carducci -

IMPRESA : SARDELLA Luigi

Importo contratto al netto £. 25.010.500.=

Contratto in data 1.8.1957 n.1543 registrato a Brin

disi il 12.8.1957 al n.319 - Mod. I - Vol.110.=

&&&&&&&&&&

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventitre del mese di luglio nel Cantiere dei Lavori sud detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo ANGELINI, Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 7.8.1957;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto

che fissa in giorni 360 consecutivi e conti-

nui il termine per l'ultimazione dei lavori

al 2.8.1958;

CONSIDERATO che è stata redatta perizia suppletiva per opere di sistemazione esterna, della quale occorre la necessaria approvazione della Gestione

INA=CASA;

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi i quali verranno ripresi non appena giunta
l'approvazione della relativa perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora utili giorni dieci.=
Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA

Parcella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]

