

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in
BRINDISI - Via Ugo Betti - Lotti 13°, 14°, 15°, e 16° - C.E.P. -

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

- PERIZIA N. 1 -


Impresa _____

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 - 11 - 19 78

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5837 REGISTRATO a Brindisi il 23/5/1978 al
 n. 1914 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	53.700.000.=	Data della consegna	27.19.77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,36</u> per cento	L.	52.969.580.=	Data dell'incominciamento dei lavori	27.19.77
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14.7.78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	16.800.000.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	137
del quale impegnato	I.V.A.	7.023.960.=	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	Per esecuzione	4.943.040.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	28.11.78
	» mag. lavori imprev. »			
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »	4.833.000.=	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		16.800.000.=	in meno	

a) d'avanzamento finale.



N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	148	Intonaco plastico graffia to	mq. 2.615.=	5.200.=	13.598.000.=	
2	151/b	- Rivestimento esterno con intonaco plastico da mm.1 a spruzzo	mq. 256.=	2.100.=	537.600.=	
3	293	Tinteggiatura esterna con idropittura	mq. 2.322.=	1.600.=	3.715.200.=	
4	289	Colori ad olio ringhiere	mq. 808.=	1.300.=	1.050.400.=	
5	291	" " " infissi e- sistenti	mq. 2.308.=	1.000.=	2.308.000.=	
6	150	Rivestim. plastico su vec chi intonaci	mq. 2.939.=	4.000.=	11.756.000.=	
7	286	Tinteggiatura a tempera "	3.626.=	500.=	1.813.000.=	
8	284	Coloritura olio su pare ti	" 1.122.=	1.550.=	1.739.100.=	
S O M M A N O					£. 36.517.300.=	
A dedurre il ribasso d'asta dell'1,36%					" 496.635.=	
R E S T A N O					£. 36.020.665.=	=====
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO) VISTO: IL PRESIDENTE (Errico ORTESE)						

