

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di installazione di impianti di autoclave alle Palazzine GESCAL di Brindisi - Via Pace Brindisina e G.D'Annunzio - Cantieri 153/BR e 154/BR.=

IMPRESA: C.I.R. di PARISI Francesco - Brindisi

IMPORTO dei lavori a base d'asta L. 5.500.000.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

- Perizia di progetto in data Luglio 1969 per l'ammontare di L.5.500.000 a base d'asta, redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata con delibera N.189 del 19/7/1969 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto integrato per la Gestione Speciale GESCAL per l'importo complessivo di L.5.500.000 a base d'asta .=ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti

SOMMA AUTORIZZATA:

- per lavori a base d'asta L. 5.500.000.=

CONTRATTO: in data 4/9/1969 N.5272 registrato a Brindisi il 5/9/1969 al N.1739 Mod.I con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa C.I.

R. di PARISI Francesco - Brindisi per l'importo di
L.5.197.500.= al netto del ribasso d'asta del 5,50%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati
all'Impresa il 13/10/1969 come risulta dal relativo
verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano
essere ultimati entro il 26/11/1969 senonchè con ver-
bale di sospensione del 20/10/1969 gli stessi veniva-
no sospesi in attesa che venissero eseguite le opere
murarie richieste dal locale Comando dei VV.FF. e per
le quali occorreva la preventiva autorizzazione della
C.E.C. di Brindisi.=

In data 6/8/1970, con regolare verbale, i lavori veni-
vano ripresi e poichè rimanevano utili giorni 38, la
nuova data di scadenza per la ultimazione dei lavori
veniva determinata per il 12/9/1970.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno
12/9/1970 come risulta dal verbale in pari data e
quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in con-
formità dei patti contrattuali e delle disposizioni
della Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi
operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza
N.13575/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 10/12/1970,
firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta
che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette
L. 5.197.500.==

Poichè sono stati pagati, in acconto, N.3 certificati
per l'importo complessivo di L.3.700.000.= il credito
netto dell'Impresa resta in L.1.497.500.= (diconsi
Lire Un milione quattrocentonovantasettemilacinquecen-
to).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto, Direttore Tecnico I.A.C.P., nella
visita effettuata i giorni 2 e 29/4/1971;
RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor-
mità delle previsioni di progetto, con i materiali ri-
chiesti, con le dimensioni prescritte, e conformi al-
le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni del-
la Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a
norma del Regolamento 25/5/1895 e che i prezzi adot-
tati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a
quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto
all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi e segnalazioni da par-

te degli Enti Assicurativi; STATO FINALE DEI LAVORI

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli
obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Dire
zione dei Lavori; L. 5.197.500.==

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscrit
ti dall'Impresa e che da parte della stessa non ri-
sultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra mensionati sono stati regolarmente
eseguiti, liquida secondo le risultanze del conto fi-
nale in L.5.197.500.== l'importo netto dei lavori e
poichè all'Impresa sono stati già pagati N.3 acconti
per complessive L.3.700.000.==

D I C H I A R A

- pagabile all'Impresa C.I.R. di PARISI Francesco di
- Brindisi la somma di L.1.497.500.== (Lire Unmilione=
quattrocentonovantasettemilacinquecento) a saldo di
ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che
trattasi salvo la superiore approvazione del presen-
te atto.==

BRINDISI, Li 5/5/1971

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dot. Ing. Giovanni Roma

Visto IL PRESIDENTE ;

Grand'Uff. Com. U. G. Vallarino

