

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

15

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI
Quartiere S. Elia - P.I. 1312 - LOTTO A/2 Cant. 3151/BR - Legge 14/2/1963
n. 60.-

Impresa SARDELLA LUIGI & FIGLI - S.R.L. FASANO

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 30 OTTOBRE 19 75



CONTRATTO in data 8/8/1972 n. 5570 REGISTRATO Brindisi 9/8/72 al n. 1749 Mod. I
atto agg. 5583 del 5/2/73 reg. Brindisi 7/2/73 n. 738-Mod. I-2° atto agg. n. 5605 del
10/12/73-reg. Brindisi 12/12/73 n. 4891-Mod. I-3° atto agg. n. 5687 del 23/10/75 reg.
Brindisi 29/10/75 n. 3848 md. I; 4° atto agg. n. 5688-23/10/75-reg. Brindisi 29/10/75
n. 3849 mod. I; 5° atto agg. n. 5689 23/10/75 reg. Brindisi n. 3850-29/10/75 mod. I
6° atto agg. n. 5690-23/10/75 reg. Brindisi 29/10/75 n. 3851 mod. I.

Importo del progetto a base d'asta	L.	594.139.722	Data della consegna	24/7/972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10,38</u> per cento	L.	532.468.081	Data dell'incominciamento dei lavori	24/7/972
Importo netto I perz. suppl.	L.	12.719.053,40	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14/1/974
" " " " " "	L.	62.335.191,57		
" " " " " "	L.	48.472.289		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	12.333.505	I lavori rimasero sospesi per gg.	10+256+178
" " " " " "	L.	47.869.318		
Fondo a disposiz. Amministraz. S.	L.	5.000.000	I lavori rimasero prorogati per gg.	60+60+90
Per espropriazione	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	30/10/975
» mag. lavori imprev. »				
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »		5.000.000	Giorni impiegati in più	
» " " " " " "			» " in meno	
TOTALE somma impegnata L.		5.000.000		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA.				
1	1	Scavo a sez. determinata mc	34784	1500	521.760	
2	12	Calc. dosato a Kg 200 "	47936	10000	4.793.600	
3	11	" " " 300 "	1.21747	15000	18.262.050	
4	62	Ferro omogeneo Kg	12809857	180	23.057.74240	
5	4	Scavo a sez. ampia con mezzi meccanici mc	759563	1000	7.595.630	
6	11B	Calc. a Kg 300 in elevazione	12549	18500	2.231.565	
7	NP 1	Svuotamento acqua	483400	200	966.800	
8	NP 2	Aggottamento fanghiglia mc.	82900	2656	2.201.824	
9	NP 3	Ferro semiacciaio Kg.	6560	130	852.800	
10	NP 4	Intonaco civile mq.	45165,79	2200	(80+580)	69.555.000
11	NP 5	Astricato solare "	3356,68	8000	(600+1300+2000)	13.762.000
12	99	Feretrofilato zincato Kg.	2200	600	1.320.000	
13	52	Vespai pietra calcarea mc.	1170,48	1900	2.223.912	
14	NP 10	Massetto cm. 10 mq.	2248,46	2500	6.121.150	
85		SOMMANO I LAVORI A MISURA			£.	153.555.833,40
		B) - SISTEMAZIONE ESTERNA				
15	1	Scavo a sez. determinata mc.	343,41	1500	515.115	
16	61	Pavimentazione stradale mq.	7238,72	2500	18.096.800	
17	4	Scavo sez. ampia mezz. mecc. mc.	1240620	1000	12.406.200	
18	NP 9	Massicciata stradale "	506780	3800	19.254.980	
19	NP 11	Massetto cm. 15 mq.	89575	3250	2.911.18750	
20	82	Cordoni calcarei ml.	167830	2200	3.692.260	
21	58	Pietrini di cemento mq.	89575	1300	1.164.475	
22	120	Pozzetti cm. 80x80 n.	44	15000	704.000	
23	151	Chiusini di ghisa Kg.	11080	320	3.545.600	
24	99	Ferro zincato "	119720	600	718.320	
25	NP 6	Tubazione resina Ø 100 ml.	722	2800	2.021.600	
		A RIPIANTARE			65.030.53750	153.555.83340

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		RIPORTO			65.030.537,50	153.555.833,40
26	NP7	Scavo a sez. ristretta mc.	339,99	3500	1.189.965	
27	NP8	Massicciata stradale "	339,99	1800	611.982	
28	NP12	-Tabo cemento Ø 150 ml.	451	2450	1.104.950	
29	NP13	Pozzetti cm. 70x70 n.	13	14000	182.000	
30	NP14	-Pozzetti " 60x60 "	18	12000	216.000	
31	NP15	" " 30x30 "	14	8000	112.000	
32	NP16	-Casotti "	5	30000	150.000	
33	NP17	-Casotti "	9	60000	540.000	
		SOMMANO SISTEMAZIONE ESTERNA			£. 69.137.434,50	
		C)- LAVORI A FORFAIT				
34	11G.S.A/	-Rustico 48% :				
		100% x 48% x £. 530.250.951			£. 254.520.456,48	
35	"	-Tramezzi ed intonaci 8%:				
		100% x 8% x £. 530.250.951			" 42.420.076,08	
36	"	-Pavimenti e rivestimenti 10%				
		100% x 10% x £. 530.250.951			" 53.025.095,10	
37	"	-Intonaco esterno 6%:				
		100% x 6% x £. 530.250.951			" 31.815.057,06	
38	"	-Infissi 12%:				
		100% x 12% x £. 530.250.951			" 63.630.114,12	
39	"	-Impianti 9%:				
		100% x 9% x £. 530.250.951			" 47.722.585,59	
40	"	-Completamente fabbricato 7%				
		100% x 7% x £. 530.250.951			" 37.117.566,57	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT				£. 530.250.951,00
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				£. 752.944.218,90
		a dedurre il ribasso d'asta del 10,38%				" 78.155.610,00
		RESTANO NETTE				£. 674.788.608,90
		A cui si deduce l'importo dei certificati già emessi:				
		n. 1 del 14.11.1972			£. 53.300.000	
		A RIPORTARE			£. 53.300.000	674.788.608,90

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO		£.	53.300.000	674.788.608,9
		n.2 del 9.1.1973		"	54.400.000	
		n.3 del 9.2.1973		"	53.900.000	
		n.4 del 16.3.1973		"	54.000.000	
		n.5 del 19.4.973		"	53.700.000	
		n.6 del 25.6.973		"	54.500.000	
		n.7 del 10.7.973		"	133.117.020	
		n.8 del 24.8.973		"	8.325.000	
		n.9 del 24.9.973		"	8.000.000	
		n.10 del 30.10.73		"	14.270.000	
		n.11 del 27.5.1974		"	33.309.000	
		n.12 del 27.12.1974		"	3.604.000	
		n.13 del 7. 4.1975		"	71.000.000	
		n.14 del 20.10.1975		"	54.700.000	
		n.15 del 17.11.1975		"	13.530.000	
		SOMMANO DEDUZIONI				£. 663.655.020,00
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA in				£. 11.133.588,90
						=====
		BRINDISI, 4 FEBBRAIO 1976				
		p. L'IMPRESA				
		Francesco SARDELLA				
						
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Antonio LONGO)				
						
		VISTO:				
		IL PRESIDENTE				
		(Dott. Raffaele FISCHETTO)				
		