

CANTIERE N.1082 - Pratica N.3229

CANTIERE N. 1082

Impresa LUIGI SARDELLA fu Tommaso

10° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3.8. 1951

CONTRATTO in data: 20 maggio 1950 ~~numero~~ N.209 registrato a Brindisi
il 27.5.1950, n.1871 Mod.I Vol.97

data..... N

Importo del progetto	L.	35.700.000 =	Data della consegna	5.6.1950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8.20 per cento	,	32.772.600 =	Data dell'incominciamento dei lavori	4.6.1951
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,	4.300.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.			
TOTALE somma impegnata	L.			in meno

(a) *D'avanzamento finale.*

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo di terreno di qualsiasi natura e consistenza a pareti determinate ecc.mc.	121 90	650 =	79.235 =	
2	4	Scavo di roccia compatta di qualsiasi natura ecc. mc.	112 86	1400 =	158.004 =	
3	16	Calcestruzzo dosato a kg. 200 di cemento 500 mc.	295 10	4900 =	1.445.990 =	
4	5	Muratura entro terra con pietrame calcareo ecc. mc.	47 96	3200 =	153.472 =	
5	6	Muratura di pietrame calcareo in elevazione mc.	430 04	4000 =	1.720.160 =	
6	7	Idem a doppia faccia vista mc.	94 18	5200 =	489.736 =	
7	10	Muratura tutta tufo e malta comune mc.	1609 69	4000 =	6.438.760 =	
8	20	Solaio del tipo misto in opera mq.	1640 16	2900 =	4.756.464 =	
9	35	Rampe e pianerottoli di scale mq.	174 59	1900 =	331.721 =	
10	15	Calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento 500 mc.	35 90	7500 =	269.250 =	
11	17	Ferro omogeneo in opera sagomato ecc. kg.	1203 92	110 =	132.431 20	
12	14	Idem da cm.30 mq.	51 14	1300 =	66.482 =	
A riportare					16.041.705.20	