

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-CASA di SAN

PIETRO VERNOTICO - Via Pola - Cant.1192/R-L.=

IMPRESA: ALTAMURA Antonio- Brindisi

IMPORTO: contrattuale L. 7.676.859.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO: in data 21/7/1964 per l'ammonta
re di L.11.367.100 di cui L.10.525.092 per lavori e
L.842.008 per spese generali, redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi ed approvata con delibe-
ra n.147 del 19/11/1965 del Consiglio di Amministra-
zione della Gestione Case per Lavoratori per l'impor-
to complessivo di L.9.651.000 di cui L.8.047.022.=
per lavori e L.643.978 per compensi alla Stazione Ap-
paltante oltre a L.960.000 per compenso traslochi e
affitti come risulta dalla nota della GESCAL Prat.
4340/PC del 5/1/1966.=

SOMME AUTORIZZATE :

- Per lavori post-collaudò L. 8.047.022

CONTRATTO: in data 8/3/1966 n.4735 registrato a

Brindisi il 24/3/1966 al n.581 Mod.I con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa ALTAMURA Antonio per l'importo di L.7.676.859 al netto del ribasso d'asta del 4,60%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 20/5/1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.=

TERMINE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori devono essere ultimati entro il 19/3/1967.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 18/3/1967 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.R.A.I.L. di Brindisi con polizza n.2006/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 8/10/1969 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette L.7.675.906,71.=

Poichè sono stati già pagati n.4 acconti per complessive L.6.785.000 il credito dell'Impresa resta in L. 890.906,71.= (Diconsi Lire Ottocentonovantamilanovecentosei e 71/100).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.

nella visita effettuata il giorno 30/10/1969;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895 n.350, e che i prezzi adottati sono quelli del contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa, senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto

finale in L.7.675.906.= l'importo dei lavori e poichè
all'Impresa sono state pagate in acconto L.6.785.000=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa ALTAMURA Antonio di Brindisi la
somma di L.890.906.= (diconsi lire Ottocentonovantamila
lanovecentosei) a saldo di ogni suo avere per la ese-
cuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore
approvazione del presente atto.=

BRINDISI, Li 8/11/1969

L'IMPRESA.

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(ALTAMURA Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o

IL PRESIDENTE

(Gr. Alf. Com. te U.G. VALLARINO)

