

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN FRANCAVILLA FONTANA - Quartiere S. Lorenzo - Palazzina n°2
Per n°12 alloggi - Legge 14.2.1963 n°60 - P.I.n°1069-

IMPRESA: VERGALLO Vincenzo - S.PIETRO VERNOTICO

Importo a base d'asta.....L.63.045.100.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,19%.....L.58.512.158.=

Importo netto perizia suppletiva.....L. 5.679.972.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno trenta del mese di Settembre in BRINDISI, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott.Ing.Giovanni ROMA:

VISTO il contratto n°5232 dell'8.4.1969 registrato a

Brindisi l'11.4.1969 al n°697 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 15.4.1969;

VISTO il verbale di sospensione del 22.4.1969;

VISTO il verbale di ripresa del 9.12.1969 che fissava

la nuova ultimazione dei lavori al 26 Novembre

1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 12.11.1970;

VISTO il verbale di ripresa n°2 del 19.4.1971;

VISTO la perizia per lavori di miglioramento e completamento del 26.4.1971 dell'importo netto di L.5.679.972;

VISTO il verbale di sospensione n°3 del 29.4.1971;

VISTO la Delibera n°298 del 24.6.1971 del Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL, che approva la suddetta perizia per l'importo anzidetto;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n°5403 del 28.7.1971 di nette L.5.679.972.= registrato a Brindisi il 30.7.1971 al n°1601 Mod. I;

VISTO il verbale di ripresa in data 2.8.1971 che portava l'ultimazione dei lavori al 30.9.1971;

ha proceduto in contraddittorio con l'impresa VERGALLO Vincenzo, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione nei termini prescritti e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(VERGALLO Vincenzo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Vergallo Vincenzo

Giovanni Roma