

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - LOTTO A/1 -
Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere 3150/BR.=

- IMPRESA: SARDELLA Luigi & Figli s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... L. 570.111.226.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta
dell'11,36%..... " 505.346.591.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta dell'11,36%..... " 11.530.850.=

2° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta dell'11,36%..... " 22.293.310.=

3° PERIZIA Suppletiva al netto del
ribasso d'asta dell'11,36%..... " 12.165.048.=

4° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta dell'11,36%..... " 12.541.061.=

5° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta dell'11,36%..... " 57.313.676.=

VERBALE DI PROROGA n° 3

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno dodici
del mese di settembre in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Kongo, Direttore
dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in
rappresentanza dell'Impresa;

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972 con cui si auto-
rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in
data 21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato
a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972 che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
19.10.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in
data 9.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data
2.5.1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.12.1972 appro-
vata con Delibera Consiliare n° 376 del 14.4.1973;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5595 in data
30.4.1973, registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n° 1838
Mod. I che proroga di giorni trenta l'ultimazione dei
lavori;

VISTO la 2° perizia suppletiva in data 19.7.1973 appro-

vata con Delibera Consiliare n° 419 dell'8.11.1973;

VISTO l'art. 5 del secondo atto aggiuntivo n° 5604

in data 10.12.1973 registrato a Brindisi il 12.12.1973

al n° 4890 Mod.1 che proroga di giorni venti (20) l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente la richiesta di giorni 150 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 445 in data 22.6.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni 90 (novanta);

VISTO il verbale di proroga in data 27.6.1974;

VISTO la nota dell'Impresa in data 8.10.1974 afferente la richiesta di giorni 160 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 462 in data 30 ottobre 1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni 160 (centosessanta);

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 30.10.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in data 31.10.1974;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2462 del 4.4.1975 nell'importo netto di £. 12.165.048;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2461 del 4.4.1975 nell'importo netto di £. 12.541.061;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data
26.3.1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2460
del 4.4.1975 nell'importo netto di L. 57.313.676;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 3 in data
5 aprile 1975 che fissa la data per la ultimazione
dei lavori al 18 ottobre 1975;

VISTO l'art. 5 dell'atto aggiuntivo n° 5667 in data
10.9.1975 registrato a Brindisi il 11.9.1975 al n.
8887 Mod. II, che proroga di giorni sessanta (60) l'ulti-
mazione dei lavori;

Il Direttore dei Lavori in esecuzione dell'art. 5
dell'Atto aggiuntivo n° 5667 in data 10.9.1975, regi-
strato a Brindisi il 11.9.1975 al n° 8887 Mod. II che
accordava la proroga di giorni sessanta (60), fissa il
termine di scadenza per il giorno diciassette dicembre
millenovecentosettantacinque. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto. =


p. L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO IL PRESENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

