

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

SERVIZIO TECNICO

DIREZIONE DEI LAVORI DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di due fabbricati C e D per
G.I. in Brindisi -Quartiere S.Elia- Legge n° 422 del
28.1.1968.

IMPRESA: Geom. Protino Gronzo - Brindisi

CONTRATTO: in data 25 ottobre 1971 n° 9893 di rep.

INCIS reg. a Roma , Atti Pubblici il 5.11.1971 al
n° 19474 Mod. I , Vol. 2334.

Importo lordo a base d'asta: L. 97.300.000

Ribasso contrattuale : $9,51\% + 0,22\% = 9,73\%$

Importo del contratto al netto: L. 87.832.710

PROCESSO VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno venti del
mese di Ottobre in Brindisi ,il sottoscritto Diretto-
re dei lavori sopraindicati:

VISTO il verbale di consegna in data 2.12.71 col
quale a norma dell'art. 16 del C.S.A. e quindi entro
il 6.3.73;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
10.12.1971 ;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 2.3.72;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
25.11.1972;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 24.1.73;

VISTO le proroghe concesse di gg 60 e gg 30 per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui agli atti in data 1.2.1973 n° 10826 di rep. INCIS ed in data 13.10.1973 n° 10978 di rep. INCIS.

CHE per effetto delle sospensioni ordinate e delle proroghe concesse il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato procrastinato al 24.10.73;

In contraddittorio con l'impresa Protino geom. Oronzo esecutrice dei lavori di cui trattasi, si è accertato che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data odierna e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

Oronzo Protino

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio Mancini

IL DIRETTORE PRINCIPALE TECNICO
CAPO DELLA 7ª DIVISIONE LAVORI

Dr. Ing. Ferdinando Sciamanna

H. Mancini