

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di

Costruzione di alloggi di E.R.P. in Fasano**Legge 5/8/1978, n° 457 - II Biennio 80/81**

Impresa

Aldo Follo - BRINDISI -**1° STATO (a) D'Avanzamento****dei lavori eseguiti a tutto il 30/11****19 82**CONTRATTO in data **15/10/1982** n. **6034** REGISTRATO **a Brindisi il 18/10/82****al n° 4674 Mod. I.**

Importo del progetto a base d'asta

L.

1.064.280.000Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del **18,35** per cento

L.

975.412.620

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

L.

del quale
impegnato

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

» » »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna

4/5/1982Data dell'incominciamento dei
lavori**4/5/1982**Scadenza del tempo utile per
l'ultimaz. dei lavori**3/11/83**

I lavori rimasero sospesi per gg.

137

I lavori rimasero prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del
tempo utile è**20/3/1984**

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	6/a	Scavo Terreno Sezione Ampia mc.	4825 36	5700 -	27.504.552	
2	13/a	Scavo Roccia Calcareo mc.	1312 57	43.000 -	56.440.510	
3	63	Congl. Cementizio magro mc.	115 39	48.500 -	5.596.415	
4	59	" " a kg.300 mc.	481 14	80.500 -	38.731.770	
5	64	Fornitura Ferro in tondini kg.	28823 30	950 -	27.382.135	
6	16	Gettata pietrame calcareo mc.	219 81	12.000 -	2.637.720	
7	14	Formazione Rilevati mc.	496 23	4.000 -	1.984.920	
SOMMANO					L.	160.278.022
A detrarre il ribasso d'asta dell'8,35 %						13.383.215
RESTANO					L.	146.894.807
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Arch. Pietro ORESTA) <i>Pietro ORESTA</i>						
Visto: L' INGEGNERE CAPO (Dott. Ing. Antonio LONGO) <i>Antonio LONGO</i>						

