

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

GESTIONE INA=CASA

= = =

Lavori di costruzione di 4 palazzine di case per
lavoratori in Brindisi-Rione Commenda-Ovest-cant.
10124.

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Importo netto £. 127.361.040

Contratto in data 10/6/1957 n. 1408 reg. a Brindisi
il 22/6/1957 al n. 2102 mod. I vol. 110.

= = = = =

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno sedici
del mese di settembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori unitamente al procuratore dell'Impresa Dr.

Armando De Castro:

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO la perizia suppletiva del 13/1/1958 approvata
in data 3/6/1958; ~~xi~~

VISTO l'ordine di servizio n. 1 che fissa il nuovo
termine di scadenza per il giorno 16 settembre
1958;

CONSIDERATO

che a causa delle difficoltà relative all'esecuzione della rete fognante non è possibile procedere al completamento delle opere di sistemazione esterna; che per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni 60 (sessanta)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ritenute valide le ragioni addotte accorda, ai sensi dell'art. 95 del Capitolato Generale INA=CASA, la richiesta proroga di lavori di giorni 60 fissando il termine di scadenza per il giorno 15 novembre 1958.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

