

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in BRINDISI

Quartiere "LA ROSA" Legge 30/12/1960 n. 1676 - Esercizio 1/1 - 30/6/1969.=

Impresa Sig. TREVISI Antimo - CAMPI SALENTINO (Lecce)

4° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 Novembre 1970

CONTRATTO in data 17/9/1969, n. 5273 ~~xxxxxx~~ registrato a Brindisi il 19/9/1969
al N. 1800 Mod. I.=

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta L. 111.300.000.=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,19 per cento L. 104.410.530.=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione L. 8.700.000.=

del quale impegnato	}	spese notarili		100.000.=
		Per esproprie L.		922.000.=
		» mag. lav. imprevis.		1.000.000.=
		» lav. ad economia »		6.678.000.=
		» sorvegli. e dir. »		8.700.000.=
		TOTALE somma impegn. L.		

Data della consegna . . 14/10/1969

Data dell'incomincia- . . 14/10/1969
mento dei lavori . . .

Scadenza del tempo utile . . 8/10/1970
per l'ultim. dei lavori

I lavori rimasero sospesi
o protesi per 99 . . 63

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è . . 10/12/1970

Giorni impiegati in più . . .

» » meno . . .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
X		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scave ristretto meccan. mc.	1338,76	990.=	1.325.372,40	
2	1	" " a mano "	81,40	1320.=	107.448,00	
3	33	Cls.dosato a Kg.150 "	56,38	7500.=	422.400,00	
4	31	Cls.dosato a Kg.300 "	524,79	13500.=	7.084.665,00	
5	62	Ferro omogeneo per c.a. Kg.	47928,96	150.=	7.189.344,00	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				16.129.229,40
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	C.S.A. - Rustico: mc. 9.865,76 x 48% mc.	4735,56	7415.=	35.114.177,40	
7		" C.S.A. - Tramezzi ed intonaci: mc. 6.205,74 x 8% mc.	496,46	7415.=	3.681.250,90	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				38.795.428,30
		TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT				54.924.657,70
		a detrarre il ribasso del 6,19%				3.399.836,31
		RESTANO NETTE LIRE				51.524.821,39
						=====
		V i s t e :				
		IL PRESIDENTE				
		(Gr. aff. Com.te U.G.VALLARINO)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott.Ing. Giovanni ROMA)				