

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di case per Lavoratori in S. Elia - Legge 14/12/1963

n° 60 P.I. 567 C/1633-BR-

Impresa CORRADO Pier Marcello -ORIA-

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 settembre 1969

CONTRATTO in data 21/11/1968 n° 5219 ~~registrato~~ registrato a Brindisi il 29/11/68

al n° 2219 mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta	L.	456.243.670,00	Data della consegna	15/1/1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,55</u> per cento	L.	421.799.122,-	Data dell'incominciamento dei lavori	15/1/1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	13.373.860,-	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9/1/1970
contrib. ENEL in base al contratto	L.	1.640.000,-	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
» mag. lavori imprev. »		9.173.860,-	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» lavori ad economia »		2.000.000,-	Giorni impiegati in più	
alberatura in base al contratto		560.000,-	» » meno	
TOTALE somma impegnata L.		13.373.860,-		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo di terra	mc. 1.406,05	1.320=	1.855.968,=	
2	33	Calcestruzzo a 200 Kg.	" 105,00	9.350=	981.750,=	
3	32	" " 300 "	" 743,96	13.500=	10.043.460,=	
4	66	Ferro omogeneo	Kg. 55.000,=	150=	8.250.000,=	
SOMMA LAVORI A MISURA.....					L.	21.131.196,=
B) LAVORI A FORFAIT						
5	11	CSA-RUSTICO 48%				
		£.413.312.782x48%x607=			£.119.034.081,22	
6	11	CSA-TRAMEZZI E INTONACI 8%				
		£.413.312.782x87%x277=		"	8.927.556,09	
7	11	CSA-PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 10%				
		£.413.312.782x107%x47=		"	1.653.231,13	
8	11	CSA-INFISSI 12%				
		£.413.312.782x127%x37=		"	1.487.926,01	
9	11	CSA-IMPIANTI 9%				
		£.413.312.782x97x107=		"	3.719.815,04	
SOMMA LAVORI A FORFAIT.....					L.	134.822.629,46
SOMMA LAVORI A MISURA E FORFAIT.....					L.	155.953.825,46
A dedurre:						
Il ribasso d'asta del 7,55%.....					L.	11.774.513,82
RESTANO NETTE.....					L.	144.179.311,67
VISTO: IL PRESIDENTE (Gr. Off. Com. te U.G. VALLARINO)				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)		