

6a

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Quartiere S. Elia - Palazzine n.5 per n.82 alloggi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I. n.1312 - Cantiere 3151/BR - Lotto A/2.=

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano.=

IMPORTO a base d'asta L. 594.139.792.=

al netto del ribasso d'asta

del 10,38% " 532.468.081.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantatre il giorno diciotto del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti:
Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.Francesco SARDELLA in rappresentanza dell'Impresa.=

VISTO il verbale di consegna del 24.7.1972 sotto riserva di legge;

VISTO il contratto n.5570 dell'8.8.1972 registrato a Brindisi il 9.8.1972 al n.1749 Mod.I;

VISTO l'Ordine di Servizio n.1 del 9.10.1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972 che
fissa la data per la ultimazione il 15.3.1974;

VISTO la nota dell'Impresa dell'8.1.1973;

CONSIDERATO che l'imperversare del maltempo non son
sente la normale prosecuzione dei lavori. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena le con-
dizioni atmosferiche lo consentiranno. =


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni quattrocentoventidue. =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'IMPRESA


L'Amministratore Unico

(Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia - P.I. 1312 - LOTTO A/2 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - Legge 14.2.1963 n° 60 - Cantiere 3151/BR.=
- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -
- Importo lavori a base d'asta..... €. 594.139.792,=
- Importo lavori al netto del ri_basso d'asta del 10,38%..... " 532.468.081,=
- 1° PERIZIA suppletiva al netto del ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.749.053,40.=
- 2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57,=

//////////

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno venti sette del mese di giugno nel Cantiere dei lavori sud detti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in rappresentanza dell'Impresa. #

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto

rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di Legge,

VISTO il verbale di consegna del 27.7.1972;

VISTO il contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. I,=

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 9.10.1972, che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data 18.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data 28 gennaio 1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.11.1972 approvata con Delibera Consiliare n° 370 del 22.12.1972;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5583 in data 5.2.1973, registrato a Brindisi il 7.2.1973 al numero 738, Mod. I che proroga di giorni sessanta l'ultimazione dei lavori;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 18.7.1973 approvata con Delibera Consiliare n° 418 dell'8 novembre 1973;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente la richiesta di giorni 150 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 446 in data 22.6.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni 90 (novevanta);

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 24.6.1974
che fissa la data per la ultimazione dei lavori al
22 agosto 1974;

CONSIDERATO che sono in corso di redazione ed ulte_
riore approvazione delle perizie suppletive;

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI, ha sospeso
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena
saranno approvate le suddette perizie suppletive;
L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser_
vare in merito alla sospensione dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 57 (cinquantasette).=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Nischetto)



6c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin_

disi - Quartiere S. Elia - P.l. n° 1312 - LOTTO A/2

Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - LEGGE 14.2.1963 n° 60

Cantiere 3151/BR.=

- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- IMPORTO lavori al netto del ribasso

d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=

- 1° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40.=

- 2° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=

- 3° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 62.335.191.=

- 4° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 4.472.289.=

- 5° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.333.505.=

//////////

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno otto del

me~~se~~ di aprile nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Diretto~~re~~
re dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella
in rappresentanza dell'Impresa. =

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si au~~torizzava~~
torizzava la consegna dei lavori sotto riserva di leg~~gè~~
gè;

VISTO il verbale di consegna del 27.7.1972;

VISTO il contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato
a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 9.10.1972 che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data
18.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data 28
gennaio 1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.11.1972 appro~~vata~~
vata con Delibera Consiliare n° 370 del 22.12.1972;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5583 in data
5.2.1973, registrato a Brindisi il 7.2.1973 al n° 738
Mod. I che proroga di giorni sessanta l'ultimazione
dei lavori;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 18.7.1973, appro~~vata~~
vata con Delibera Consiliare n° 418 del 8.11.1973;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente

la richiesta di giorni 150 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 446 in data 22.6.1974

che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 24.6.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in data
27.6.1974;

VISTO la 3° Perizia suppletiva e di variante in data
19.8.1974 dell'importo netto di £. 62.335.191.=

VISTO la Delibera Consiliare n° 2447 in data 4.4.1975
che approva la suddetta perizia nell'importo netto
di £. 62.335.191;

VISTO la 4° perizia suppletiva in data 19.8.1974 del
l'importo netto di £. 4.472.289;

VISTO la Delibera Consiliare n° 2448 in data 4.4.75
che approva la suddetta perizia nell'importo netto
di £. 4.472.289;

VISTO la 5° perizia suppletiva e di variante in data
19.8.1974 dell'importo netto di £. 12.333.505;

VISTO la Delibera Consiliare n° 2459 in data 4.4.1975
che approva la suddetta perizia nell'importo netto
di £. 12.333.505;

VISTO il verbale di ripresa n° 2 in data 10.3.1975 che
fissa la data per l'ultimazione lavori al 5 maggio
1975;

CONSIDERATO che è in corso di redazione ed ulteriore

re approvazione una perizia suppletiva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia suppletiva;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 28 (ventotto);

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)