

7/e

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SAARDELLA

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-

DISI - Quartiere S. Elia - P.I.n. 1312 - LOTTO A/1 -

- Edifici n. 3 - Alloggi n. 80 - Legge 14.2.1963, N. 60 -

CANTIERE N. 3150/BR.

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano -

IMPORTO la base d'asta ..... L. 570.111.226.=

" al netto del ribasso d'asta ; 505.346.591.=

- dell'11,36% ..... " 505.346.591.=

1<sup>a</sup> Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% .... " 11.530.850.=

2<sup>a</sup> Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% .... " 22.293.310.=

3<sup>a</sup> Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% .... " 12.165.048.=

4<sup>a</sup> Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% .... " 12.541.061.=

5<sup>a</sup> Perizia suppletiva al netto del

- ribasso d'asta dell'11,36% .... " 57.313.676.=

6<sup>a</sup> Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% .... " 59.826.310,20.

1.501 8831. VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 5

L'anno millenovecentosettantasei il giorno uno del mese di Luglio nel Cantiere dei Lavori suddetti :

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.Francesco SARDELLA, in rappresentanza dell'Impresa.==

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13/7/1972, con cui si autorizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7/8/1972;  
VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 21/8/1972;

VISTO il contratto n.5575 del 9/10/1972, registrato a Brindisi il 16/10/1972 al n.2149 mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 19/10/1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 19/10/1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 9/1/1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 2 maggio 1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 1/12/1972 approvata con delibera Consiliare n.376 del 14/4/1974;

VISTO l'art.5 dell'Atto Aggiuntivo n.5595 in data 30/4/1973, reg.a Brindisi il 2/5/1973 al n.1838 Mod.I

che proroga di giorni trenta l'ultimazione dei lavori;

VISTO la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva in data 19/7/1973 approvata con Delibera Consigliare n.419 dell'8/11/1973;

VISTO l'art.5 del 2° atto aggiuntivo n.5604 in data 10/12/1973, registrato a Brindisi il 13/12/1973 al n.4890 Mod.I che proroga di giorni venti l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota dell' Impresa in data 1/12/1973 afferente la richiesta di giorni centocinquanta di proroga;

VISTO la Delibera Consigliare n.445 in data 22/6/74 che approvava la richiesta di proroga nella misura di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga in data 27/6/1974;  
; VISTO la nota dell'Impresa in data 8/10/1974 afferente la richiesta di giorni centosessanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n.462 in data 30/10/1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni centosessanta;

VISTO il verbale di proroga n.2 in data 30/10/1974;  
VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 in data 31/10/1974;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26/3/1975 approvato con Delibera Consiliare n.2462 del 4/4/1975 nell'importo netto di L.12.165.048;

; VISTO la perizia suppletiva e di variante in data  
- 26 marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare nume-  
ro 2461 in data 4/4/1975 nell'importo netto di Lire  
L.12.541.061;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data  
- 26 marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare nume-  
mero 2460 in data 4/4/1975 nell'importo netto di Li-  
re 57.313.676;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.3 in data  
5/4/1975

- VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.5667 in data  
10/9/1975 registrato a Brindisi l'11/9/1975 al nume-  
ro 8897 Mod.II che proroga di giorni 60 l'ultimazio-  
ne dei lavori;

- VISTO il verbale di proroga n.3 in data 12/9/1975;

; VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.4 in  
data 25/11/1975;

- VISTO la perizia suppletiva in data 16/2/1976 appro-  
vata con Delibera Consiliare n.2599 in data 27/2/76  
nell'importo netto di L.59.826.310,20;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.4 in data  
1/3/1976 che fissa la data per l'ultimazione dei la-  
vori al 23/3/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.5 in  
data 15/3/1976;

VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.5713 in data 24/6/1976 registrato a Brindisi il 25/6/1976 al n.2593 Mod.I che proroga di giorni 60 l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 9 (nove) che aggiunti ai giorni 60 di proroga concessi con l'atto aggiuntivo n. 5713 in data 24/6/1976 fissa l'ultimazione definitiva dei lavori per il giorno 7 settembre 1976.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| p. L'IMPRESA           | IL DIRETTORE DEI LAVORI   |
| L'Amministratore Unico | (Dott.Ing. Antonio LONGO) |
| (Francesco SARDELLA)   |                           |



visto:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele FISCHETTO)

