

(e)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di case popolari in BRINDISI-
S.Elia Est - LOTTO C-D - alloggi n°54 - vani conven-
zionali n°332.=

Legge 16/10/75, n°492-Art. 4 - 3° comma - P.I. 001/
47/1.=

IMPRESA : SARDELLA Tommaso - Fasano -

IMPORTO a base d'asta.....£. 783.520.000

" al netto del ribasso

d'asta del 5,17%.....£. 743.012.016=

CONTRATTO in data 14/6/77, n°5756 di repertorio, re-

gistrate a Brindisi il 22/6/77 al n°2508,

mod. I.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millennevecentosettantotto, il giorno venti-
quattro del mese di luglio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
SARDELLA Tommaso, titolare dell'impresa :

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
21 luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stes-
si per il 15/7/78;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 in data 25/7/77;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 3 novembre 1977;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°2 del 14 dicembre 1977 che lasciava disponibili per la ultimazione dei lavori n°315 (trecentoquindici) giorni in tutto;

-CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;


Ha convenuto che gli stessi si possano riprendere alla data odierna per cui la nuova scadenza dei lavori dovrà avvenire il giorno 3 giugno 1979.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare, in merito alla nuova scadenza, e di accettare in "toto" quanto innanzi.

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(SARDELLA Tommaso)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)