

15

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 4° LOTTO DELL'INCIS IN
BRINDISI . =

IMPRESA: ING. MASI GAETANO fu Potito

=====

R E L A Z I O N E

DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI

TITOLO DELLA SPESA: LAVORI di costruzione del 4° lotto INCIS in
Brindisi. =

DATA E IMPORTO PRO-

GETTO

: Progetto in data 20.5.1939 compilato dall'INCIS
dello importo a base d'asta di L. I. 695.000,00

ATTO DI COTTIMO :

I lavori vennero affidati all'Impresa Ing. Masi Gaetano fu Potito con contratto in data 23. Agosto 1939 col ribasso del 3 % per l'importo lordo presunto di L. I. 695.000,00 . =

REGISTRAZIONE :

Il contratto stesso è stato registrato agli effetti fiscali a Roma il 26.8.1939 al n° 1239 Vol. 40 Atti Pubblici ed esatte L. 40,60 .-

CONSEGNA DEI LAVORI

RI.....: I lavori vennero consegnati il 16.8.1939 e poichè lo articolo 47 del Capitolato Speciale di appalto fissa in giorni 330 il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire col giorno 11 luglio 1940 .-

DOMANDA DI PROROGA

GA.....: La Presidenza dell'INCIS concesse proroga all'ultimazione dei lavori fino a tutto il 7. Marzo 1943 riservandosi di concedere altra proroga chiesta dall'Impresa di mesi quattro giusta lettera dell'INCIS in data 18.2.1943 N° 1657 .-

PERIZIE SUPPLE-

TIVE.....: Durante l'esecuzione dei lavori furono compilate dal Direttore dei lavori ed approvato dalla Presidenza dell'INCIS N° 2 perizie suppletive per l'importo complessivo di Lire L. 307.575,00 .-

VERBALI NUOVI

PREZZI.....: Durante il corso dei lavori tenuto conto della necessità di eseguire alcune categorie di lavori per le quali mancava il relativo prezzo nell'elenco furono concordati con la Impresa ed approvati dalla Presidenza dell'INCIS cinque verbali di nuovi prezzi .-

ULTIMAZIONE DEI

LAVORI.....: I lavori vennero ultimati col giorno 31.7.1943, come da certificato dell'Ingegnere Direttore in data 25 Agosto 1943 .-

REVISIONE PREZ-

ZI.....: Sulla revisione dei prezzi chiesta dall'Impresa la Presidenza dell'INCIS ha concesso il pagamento in conto di L. 300000,00 per il periodo dal 1.4.1940 al 1.6.1942 e l'aumento provvisorio del 6 % sull'importo dei lavori eseguiti dopo il 1.6.1942 .-

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESISTENTI

TO AVUTO.....: L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.-

ASSICURAZIONE

DEGLI OPERAI.....: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. (se- de di Brindisi) mediante polizza N°1873 con decorrenza 22.8.1939 e scadenza il 31.12.1940 prorogato a tutto il 31.12.1943 .-

IMPORTO DELLE SOMME	IMPORTO DELLE) Progetto principale £. 1.695.000,00
AUTORIZZATE	SOMME AUTORIZ (Perizie suppletive " 307.575,00
	ZATE (S o m m a n o£. 2.002.575,00

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELLA IMPRESA.....	Il conto finale è stato compilato in data 20.9.194 ed ammonta a nette.....£. 2.640.508,74
	di cui detraendo gli acconti pagati 2.636.297,75
	all'Impresa con i certificati:

N° 1	in data 6.1.1940	per L.	114.700,00	✓
" 2	"	" 24.4.1940	" " 131.000,-	✓
" 3	"	" 13.6.1940	" " 122.500,-	✓
" 4	"	" 5.11.1940	" " 236.600,-	✓
" 5	"	" 15.3.1941	" " 156.400,-	✓
" 6	"	" 17.10.1941	" " 291.500,-	✓
" 7	"	" 19.6.1941	" " 253.700,-	✓
" 8	"	" 31.12.1942	" " 202.900,-	✓
" 9	"	" 3.7.1943	" " 138.200,-	✓
" 10	"	" 19.6.1943	" " 300.000,-	✓
" 11	"	" 21.8.1943	" " 211.000,-	✓
" 12			242.300,-	✓
			£. 2.400.800,00	✓

Residua il credito di£. 239.708,74

Detto conto finale è stato firmato con riserva

PARALLELO FRA LE	Somme autorizzate.....£. 2.002.575,00
SOMME AUTORIZZATE	=====
E LE SPESE.....	Somme spese (per lavori ese-
	guiti....." 2.029.985,01
	(per revisione 2.025.443,30
	(prezzi....." 610.523,73

Sommano.....£. 2.640.508,74

A riportare

£. 2.640.508,74

Riporto.....^{2.636.297,75}.....~~£. 2.640.508,74~~
=====

RISERVE DELL'IM-

PRESA.....: Sulle riserve fatte dall'Impresa saranno esportate in relazione segreta le deduzioni dell'Ufficio.-

AVVISI AD OPPO-

NENDUM.....: Sono in corso di pubblicazione .-

EPOCA DI COLLAU-

DO.....: A termini delle disposizioni di cui all'art.51 del Capitolato Speciale di **appalto** il collaudo doveva avere luogo entro il terzo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ossia non oltre il giorno 31.4.1944 .=-

Brindisi, li 15.6.1944

IL DIRETTORE DEI LAVORI

M. M. M.

VISTO E CONFERMA
L' INGEGNERE DIRIGENTE
(Carlo Perucchini)



Carlo Perucchini