

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
OSTUNI - Via Madonna del Pozzo - Legge 30/12/1960, N.1676 -Es.1967168/69.

Impresa NICOLA PUTIGNANO - NOCI (BARI)

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 16 Novembre 19 71


CONTRATTO in data 30/12/1968 n. 5226 REGISTRATO a Brindisi il 18/1/1969, n.63
 Mod.I - 1° atto aggiuntivo n.5362 del 30/11/1970 reg.a Brindisi il 4/12/1970
 al n.2283 Mod.I° - 2° atto aggiuntivo n.5410 del 15/10/1971 reg. a Brindisi il
 18/10/1971 al N.2018 Mod.I.-

Importo del progetto a base d'asta	L.	138.100.000.=	Data della consegna	15/1/1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,20</u> per cento	L.	129.537.800.=	Data dell'incominciamento dei lavori	15/1/1969
Importo netto 1° e 2° periz. suppletiva	L.	15.132.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9/1/1970
Totale	L.	144.669.800.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	590
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	12.064.920.=	I lavori rimasero prorogati per gg.	120
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	20/12/1971
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »	1.571.600.=	» » in meno	34
	» sorveglianza e dir. »	10.393.320.=		
	» spese notar. »	100.000.=		
TOTALE somma impegnata	L.	12.064.920.=		

a) d'avanzamento finale.

26 GIU. 1972

L'INGEGNERE CAPO
 (Renato Lonoce)



N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di terra mc.	362,97	1320,=-	479.120,40	
2	7	Scavo di roccia "	618,19	4200,=-	2.596.398,=-	
3	32	Calcestruzzo a Kg. 200 "	761,94	9350,=-	7.124.139,=-	
4	33	" " " " Kg. 130 "	13,97	7500,=-	119.775,=-	
5	33	" " " " Kg. 300 "	66,37	13500,=-	895.995,=-	
6	32	Ferro omogeneo Kg.	22590,16	150,=-	3.388.524,=-	
7	34	Calcestruzzo a 300 in elev.	242,16	19500,=-	3.753.480,=-	
8	9	Colonnamento mc.	6030,43	1000,=-	6.030.430,=-	
9	4	Scavo sbancamento terra "	3898,43	770,=-	3.001.791,10	
10	8	Scavo sbancamento roccia "	230,01	3500,=-	805.035,=-	
11	38	Solaino mq.	145,60	4200,=-	611.520,=-	
12	134	Armatura tufo mc.	162,84	6600,=-	1.074.744,=-	
13	53	Massetto mq.	744,83	580,=-	432.001,40	
14	58	Pavimento di pietrini "	705,21	1000,=-	705.210,=-	
15	61	Tappetino bitumato "	3630,31	1100,=-	3.993.341,=-	
16	80	Travi da cm. 3 "	20,76	7500,=-	155.700,=-	
17	81	Travi da cm. 2 "	9,07	6400,=-	58.048,=-	
18	82	Condotti calcarei ml.	795,95	1980,=-	1.575.981,=-	
19	90	Tubazioni eternit Ø 150 "	390,10	1320,=-	514.932,=-	
20	121	Pozzetti n.	50,=-	4400,=-	220.000,=-	
21	52	Vesspaio mc.	148,93	1760,=-	262.116,80	
22	100	Tubazioni in ferro zincato	282,=-	1100,=-	310.200,=-	
23	NP. 1	- Colonnamento mc.	7000,=-	400,=-	2.800.000,=-	
24	64	Ferro battuto Kg.	991,25	350,=-	346.937,50	
		SOMMA LAVORI A MISURA.....			2.41.275.419,20	
		B) LAVORI A FORFAIT				
24	11	C.B.A. - Rustico 48%				
		mc. 14.174,30 x 48% = mc.	6803,66	7557,=-	51.415.258,62	
25	11	C.B.A. - Tramezzi e inton. 8%				
		mc. 14.174,30 x 8% = mc.	1133,94	7557,=-	8.569.184,50	
		a riportare			59.984.443,20	41.275.419,20

N. d'ordine	Articolo d'elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		Riporto			59.984.443,20	41.273.419,20
26	11	C.S.A. - Pavimento 10%				
		mc. 14.174,30 x 10% = mc. 1417,43		7557,=	10.711.518,51	
27	11	C.S.A. - Infissi 12%				
		mc. 14.174,30 x 12% = mc. 1700,92		7557,=	12.853.852,44	
28	11	C.S.A. - Impianti 9%				
		mc. 14.174,30 x 9% = mc. 1275,69		7557,=	9.640.389,33	
29	11	C.S.A. - Complet.fabb.7%				
		mc. 14.174,30 x 7% = mc. 992,20		7557,=	7.498.055,40	
30	11	C.S.A. - Ringhiere 6%				
		mc. 14.174,30 x 6% = mc. 850,46		7557,=	6.426.926,22	
		SOMMA LAVORI A FORFAIT.....			£. 107.115.185,10	
		SOMMA LAVORI A MISURA ED A FORFAIT.....			£. 148.390.604,30	
		- a dedurre il ribasso d'asta del 6,20%.....			£. 9.200.217,47	
		RESTANO NETTI.....			£. 139.190.386,83	
		DA CUI DETRAENDO L'AFFIDARE DEGLI ACCONTI CORRISPONDI ALL'IMPRESA:				
1		del 11/9/1969 di £.12.500.000-				
2		del 26/11/1969 di £.25.500.000-				
3		del 13/2/1970 di £.13.900.000-				
4		del 3/4/1970 di £.13.100.000-				
5		del 25/5/1970 di £.25.700.000-				
6		del 7/9/1970 di £.13.500.000-				
7		del 13/12/1970 di £.10.700.000-				
8		del 23/11/1971 di £.15.300.000-				
		SOMMA DETRAZIONE			£. 130.200.000,=	
		RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA			£. 8.990.386,83	
		BRINDISI, 11 15 Maggio 1972.-				
		L'IMPRESA				
		(Nicola Putignano)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dr. Ing. Giovanni ROMA)				
		VISTO: IL PRESIDENTE				
		(Dott. Raffaele FISCARETTO)				